

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO 2020

INFORME DE EVALUACIÓN

Fondos del Ramo 33
Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM
Infraestructura Educativa
Básica)



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024

SEPLAN
SECRETARÍA TÉCNICA DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Directorio

Mtro. Rafael Hernández Kotasek

Secretario Técnico de Planeación y Evaluación

Lic. Wismar Joao Soberanis Cabrera

Director de Información y Evaluación

Lic. Wilbert Suárez Solís

Jefe de departamento de evaluación

Equipo Técnico

Verónica Anahy Chávez Canul

José Carlo Navarrete Carrillo

Resumen Ejecutivo.

En este documento se presenta el análisis de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de infraestructura educativa de nivel básico, cuya instancia coordinadora en Yucatán es la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) y como corresponsable el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY). Este Subfondo, según la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) tiene como objetivo la atención de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica.

La presente evaluación tiene como objetivo valorar estructura del Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de infraestructura en el nivel educativo básico y los Programas Presupuestarios que de él deriven, así como emitir recomendaciones que mejoren el ejercicio, destino y los resultados del gasto federalizado en la entidad.

La evaluación realizada es de tipo Específica de Desempeño y se centró en el ejercicio fiscal 2019. Consta de 10 preguntas y tres apartados. El objetivo del primer apartado, **Características del fondo**, es verificar la composición del fondo; el problema o necesidad que pretende atender; su presupuesto aprobado, modificado y ejercido y las principales metas a nivel de fin. En el segundo apartado, **Planeación Estratégica**, se pretende analizar la contribución y alineación del Subfondo a la planeación del desarrollo; identificar los Programas Presupuestarios que ejercen recursos del Subfondo y analizar su alineación con los objetivos de este último. Finalmente, el tercer apartado, **Avance en el cumplimiento de resultados**, tiene como fin analizar el seguimiento a los indicadores del Subfondo; el seguimiento al avance físico y financiero de los recursos federales transferidos; y la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones previas.

En el caso del **primer apartado**, el problema que el Subfondo pretende atender no se encuentra de manera explícita en el documento diagnóstico, no obstante, de la MIR del Subfondo y con fundamento en la Metodología del Marcio Lógico **se infiere que este está relacionado con la insuficiente cobertura de los servicios educativos para el nivel básico**.

Por otro lado, para el ejercicio 2019, el Subfondo contó con una ampliación de su presupuesto, de tal forma que el recurso aprobado asciende a \$268,640,487.53 lo que representa aproximadamente un aumento del 10 % en el presupuesto inicial que se

distribuyó entre los Programas Presupuestarios **Cobertura con Equidad en Educación Básica y Gestión Escolar**.

En el **segundo apartado**, se identificó que a nivel federal el Subfondo se alinea con la directriz *Política Social* del **Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024** particularmente bajo la premisa del *Derecho a la Educación*. Además, se identificó que el Subfondo contribuye al objetivo prioritario *“Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional”* del **Programa Sectorial Federal de Educación 2020-2024**.

A nivel estatal, el Subfondo contribuye en la política pública *“Disminuir el rezago educativo de la población del estado”* del Eje Yucatán con *Calidad de Vida y Bienestar*, particularmente bajo el objetivo de *“Disminuir el rezago educativo de la población del estado”* del **Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024**. Así mismo, se identificó la contribución del Subfondo con el **Programa Sectorial Yucatán con calidad de vida y bienestar social 2019-2024**, con el objetivo *“Incrementar la cobertura de los servicios del nivel de educación básica y media superior en el interior del estado”* del tema estratégico *“Cobertura de la Educación”*.

Por otro lado, se realizó un análisis de las Matrices de Indicadores para Resultados de los dos Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del Subfondo en 2019. Producto de este análisis se encontró que, tanto el programa **Cobertura con Equidad en Educación Básica** como **Gestión Escolar**, contribuyen con el objetivo del Subfondo. Además, los dos programas mencionados ejercieron todo el recurso que el Subfondo tenía asignado para el ejercicio 2019. Se debe resaltar que, para el programa **Gestión Escolar** se reporta un sobre ejercicio de lo programado del 695 % debido a como bien se mencionó, tuvo un incremento en el presupuesto autorizado para el Subfondo.

Como resultado del análisis anterior, también, se encontró que los dos programas cuentan con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sin embargo, en todos los casos esta se encuentra incompleta. En el caso del Programa Presupuestario **Cobertura con Equidad en Educación Básica**, la MIR no cuenta con medios de verificación públicos que permitan recrear el cálculo de los indicadores. Mientras que la matriz del programa **Gestión Escolar**, además de contar con medios de verificación limitados, no considera indicadores para medir el avance de los objetivos a nivel de actividad.

Finalmente, para el **tercer apartado** se identificó con ayuda de la SEGEY, **171 proyectos capturados en la carpeta de Gestión de Proyectos financiados por el Subfondo**, de

los cuales, 127 reportan un 100 % de avance físico, no obstante, 86 de estos registran un estatus de “En Ejecución” y uno más de “Cancelado”. De los restantes, 34 registran un avance mayor a 0 % y con estatus de “En Ejecución”, mientras que 10 más no reportan algún avance.

De igual forma, se detectó que **la información financiera no se captura en su totalidad** debido a que en la carpeta de Avance Financiero **solo se reporta el 63 % de lo ejercido en la Cuenta Pública Federal**. Es importante mencionar que **más del 98 % del presupuesto total ejercido del Subfondo fue a través de la partida genérica 612-Edificación no habitacional**.

Además, cabe mencionar que, **lo reportado como ejercido para el Subfondo dentro de la Cuenta Pública Federal no es congruente con la Estatal** debido a una diferencia de 1.3 millones de pesos. Sin embargo, dada la magnitud de la diferencia, **se considera que la causa principal de esto es debido a los rendimientos financieros generados por el Subfondo y los reintegros realizados a la Federación**.

Con relación a los indicadores de responsabilidad estatal, durante el transcurso del ejercicio 2018 al 2019, la Matriz de Indicadores para Resultados no sufrió modificación alguna en sus 10 indicadores. En ese sentido, para 2018, cinco indicadores no reportaron algún avance; cuatro registraron un avance menor al 25 % y un indicador presentó un avance sustancial del 95.9 % de su meta. Para 2019, dos indicadores no presentaron algún avance; tres más registraron un alcance menor del 20 % de la meta; dos entre el 50 y 65 por ciento y tres más obtuvieron un avance mayor del 100 %.

Derivado de lo anterior, y con respecto a la eficiencia y economía del Subfondo, se determinó que **el desempeño del ejercicio de recurso considerando el alcance de las metas programadas para 2019 es “rechazable”**.

Respecto a las evaluaciones anteriores, se identifica que para el ejercicio fiscal 2017 se realizó una evaluación al Subfondo; para 2018 se reporta una evaluación para el Programa Presupuestario **Gestión Escolar**, así como también otra para el Subfondo y en 2019 se reporta de nueva cuenta una evaluación del programa **Gestión Escolar**. De este conjunto de evaluaciones, únicamente se reportó la realizada en 2018 para el Subfondo en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, sin embargo, se realizó durante el primer trimestre del 2020.

Finalmente, de la evaluación en 2017 derivaron 19 recomendaciones, de las cuales 13 derivaron en un Aspecto Susceptible de Mejora; siete de estos nueve ya se han atendido mientras que los cuatro restantes fueron cancelados. En el caso de las

evaluaciones del 2018, se reportan 17 recomendaciones, de las cuales nueve derivaron en un Aspecto Susceptible de Mejora; de estas nueve solo una ha sido atendida. Por último, en la evaluación del 2019 derivaron 70 recomendaciones que formaron 12 Aspectos Susceptibles de Mejora de los cuales todos se reportan como pendientes por atender. Las conclusiones se encuentran en el apartado seis, y el análisis FODA en el [Anexo 1](#).

Contenido

Directorio	I
Resumen Ejecutivo.....	II
Lista de siglas y acrónimos	VII
1. Objetivos de la evaluación	1
1.1 Objetivo general.....	1
1.2 Objetivos específicos	1
2. Metodología	2
3. Evaluación	4
Características del Fondo.....	4
Apartado I. Características del Subfondo.....	7
Apartado II. Planeación Estratégica	9
Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados	17
4. Valoración final	31
5. Principales hallazgos	32
6. Conclusiones	34
Bibliografía	36
Anexos	40

Lista de siglas y acrónimos

ASM	Aspecto Susceptible de Mejora
Coneval	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
FAM	Fondo de Aportaciones Múltiples
IDEFEEY	Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán
IEB	Infraestructura Educativa Básica
LCF	Ley de Coordinación Fiscal
MIR	Matriz de Indicadores para Resultados
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PAE	Programa Anual de Evaluación
PASH	Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
PED	Plan Estatal de Desarrollo
PEF	Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PP	Programa Presupuestario
SAF	Secretaría de Administración y Finanzas
SED	Sistema de Evaluación de Desempeño
SEGEY	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Seplan	Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SRFT	Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Objetivos de la evaluación

1.1 Objetivo general

Valorar el Fondo de Aportación Múltiples en su vertiente de la Infraestructura Educativa de nivel Básico en cuanto su estructura y desempeño, así como emitir recomendaciones que mejoren el ejercicio, destino y los resultados del gasto federalizado en la entidad.

1.2 Objetivos específicos

- Describir las principales características del Subfondo.
- Analizar la contribución del Subfondo y los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del fondo a la planeación del desarrollo.
- Verificar el seguimiento al Subfondo y los proyectos que se financian con él.
- Mostrar las acciones que el Subfondo ha realizado para mejorar, derivado de las evaluaciones previas.
- Identificar fortalezas y/o oportunidades, así como debilidades y/o amenazas.

2. Metodología

Con base en los [Términos de Referencia \(TdR\)](#) diseñado por la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan) para las Evaluaciones de Específicas del Desempeño a Fondos del Ramo 33 que ejecutan obra, la evaluación al Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Infraestructura Educativa Básica está conformado por tres apartados, diez preguntas evaluativas y ocho criterios.

El **apartado I. Características del fondo**, está compuesto por una pregunta; el **apartado II. Planeación Estratégica**, por tres y contiene dos criterios vinculados a las preguntas evaluativas; por último, el **apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados**, está conformado por seis preguntas y seis criterios.

Conforme a lo estipulado en los TdR para la elaboración de este tipo de evaluaciones, la metodología empleada consistió en un análisis de gabinete, usando información documental que se encuentra pública en los diferentes sistemas de transparencia. Estas fuentes de información consultadas fueron:

- a) Matriz de Indicadores para Resultados del Subfondo perteneciente al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019;
- b) Tomo V del Presupuesto de Egresos Estatal para el Ejercicio Fiscal 2019;
- c) Fichas técnicas de indicadores de los programas presupuestarios 2019;
- d) Cuenta Pública Federal 2019,
- e) Ejercicio del Gasto (Avance Financiero);
- f) Carpeta de Gestión de proyectos; y
- g) Carpeta de Indicadores.

Así mismo, se usó información complementaria proporcionada por la dependencia encargada de la coordinación del programa en el estado y de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Es importante mencionar que, como consecuencia de la contingencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus Covid-19, se priorizó de manera exclusiva la recopilación e intercambio de información mediante mecanismos electrónicos con la dependencia coordinadora del programa.

Al inicio de proceso de evaluación se realizó una reunión con los servidores públicos responsables de coordinar, operar o supervisar el ejercicio del fondo y los programas que de él deriven, para presentar la estructura de la evaluación, así mismo, al final se envió el informe para que estas lo retroalimenten y se realicen las aclaraciones y adecuaciones necesarias al informe con base en información complementaria.

3. Evaluación

Características del Fondo.

El **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** se estableció con la adición del Capítulo V "Aportaciones Federales en Entidades Federativas y Municipios", en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en diciembre de 1997; en dicho capítulo, se establece que las aportaciones federales son recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, la Ciudad de México y, en su caso, de los Municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que en la misma LCF se disponen. El objetivo de este fondo es contribuir en el financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria en personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social; así como en la **atención de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica, media superior y superior.**

Las aportaciones federales que con cargo al FAM reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46 % al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Así mismo, se destinará el 54 % restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

La unidad responsable del FAM es la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)¹, pero de conformidad con el artículo 41 de la LCF son las secretarías de Salud y de Educación Pública las facultadas para dar a conocer el monto correspondiente a cada estado, la fórmula para la distribución de los recursos, las variables utilizadas y la fuente de información por cada uno de los Subfondos, que a saber son: FAM Asistencia Social y FAM Infraestructura Educativa. Particularmente, el FAM Infraestructura Educativa se compone de los diferentes niveles educativos: Básico, Medio Superior y Superior.

En materia del **Subfondo de Infraestructura Educativa Básica** la dependencia estatal responsable es la **Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY)** y su corresponsable es el organismo público descentralizado **Instituto para el**

¹ Reglamento Interior de la SHCP, Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 1996.

Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), como instancia ejecutora.

Se identificó en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Subfondo que el objetivo del fin es **contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de la infraestructura física de las escuelas de tipo básico**. Así mismo, el **Propósito del FAM Infraestructura Educativa Básica (FAM IEB) es que las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)**.

Con base en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2019, para el componente de IEB se pretende apoyar a una población estudiantil de 19,069,848 niñas y niños, entre los 6 y 12 años de edad.

Derivado de un análisis al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), se identificó que el FAM contribuye con la Directriz 2 “Bienestar social e igualdad” la cual es una de las tres directrices utilizadas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND).

El propósito del Subfondo está vinculado con los objetivos de la planeación del desarrollo. Emanado del análisis al **PND (2019-2024)**, se identificó que el **FAM IEB contribuye al objetivo 2: Garantizar Empleo, Educación, Salud y Bienestar**. De igual manera, contribuye a fortalecer el derecho a la educación, a través de la dignificación de los centros escolares.

En el ámbito estatal, el propósito del FAM IEB se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 (PED) a través del eje 3 “Yucatán con calidad de vida y bienestar social”, principalmente con el objetivo de **“Disminuir el rezago educativo de la población del estado”** y la estrategia de **“Impulsar acciones de construcción y mantenimiento en las escuelas, que satisfagan las necesidades de los usuarios”**.

Así mismo, el Subfondo contribuye al Programa Sectorial de Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social 2019-2024 con el tema estratégico 4 “Cobertura de la Educación” y el objetivo de **“Incrementar la cobertura de los servicios del nivel de educación básica y media superior en el interior del estado”**. Finalmente, se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 “Educación de Calidad” de la Agenda 2030.

En el 2018, según la distribución y calendarización de los recursos correspondiente al FAM publicado en el Diario Oficial de la Federación², para el componente de Infraestructura Educativa Básica (FAM IEB) se aprobó \$8,153,641,970 de lo cual, a Yucatán le correspondió la cantidad de \$220,733,304, y con base en la Cuenta Pública Federal se ejerció el monto de \$214,261,764.8.

En el año 2019, se aprobó un monto de \$9,242,158,485³, de lo cual \$267,367,592³ se destinó para Yucatán y según la Cuenta Pública Federal se ejerció el monto de \$267,324,752.44.

Para 2020, el monto federal aprobado para el Subfondo asciende a \$9,539,063,767⁴, de lo cual, \$197,697,909⁴ se programó para Yucatán.

² Fuente: Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2018, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Publicado el 31 de enero de 2018.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511875&fecha=31/01/2018

³ Fuente: Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2019, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Publicado el 31 de enero de 2019.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549287&fecha=31/01/2019

⁴ Fuente: Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2018, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Publicado el 31 de enero de 2020.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585339&fecha=31/01/2020

Apartado I. Características del Subfondo

1. ¿Se identifica el problema o necesidad prioritaria que busca resolver?

Sí, parcialmente. Para el FAM IEB, la dependencia coordinadora a nivel estatal proporcionó un documento de investigación donde se describe la situación actual de la infraestructura educativa en México, no obstante, no se identificó el planteamiento de la problemática central que el Subfondo busca resolver, sin embargo, se puede inferir con base en la MIR que forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 (PEF)⁵, así como en lo establecido en la LCF.

La SEGEY proporcionó el documento de investigación “Rezago educativo de nivel básico en México. Indicadores y gasto público de 2013 a 2018”; este documento a pesar de no ser un diagnóstico específico para el FAM IEB, si describe la situación de la infraestructura educativa en México, donde se aborda el rezago en los centros escolares desde el ámbito de los servicios básicos, condiciones del inmueble, servicios sanitarios y de mobiliario básico en el salón. De igual forma, presenta un cálculo de índices por estado, con lo que contribuye a la descripción del problema en Yucatán, sin embargo, no se hace explícito la ubicación geográfica de la población que padece el problema.

Adicionalmente, a pesar de que no se proporcionó el árbol de problemas donde se describan las causas y los efectos, el problema central se puede inferir a través de la MIR que se encuentra en el PEF 2019; esto con base en la Metodología del Marco Lógico donde se establece que la MIR es consecuente al árbol de problemas y de objetivos. En ese sentido, el propósito del Subfondo es que “las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa”. Con base en lo anterior, **se puede inferir que el problema que el Subfondo pretende resolver se encuentra vinculado con la insuficiente cobertura de los servicios educativos para el nivel básico.**

Por otro lado, en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2019, se identificó que este Subfondo tuvo un presupuesto aprobado de \$244,493,184, distribuido en dos Programas Presupuestarios estatales (PP), los cuales son:

⁵ Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Publicado el 28 de diciembre de 2018.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018

Cuadro 1. Distribución de los recursos del Subfondo Infraestructura Educativa Básica.

Programa Presupuestario	Presupuesto aprobado
68. Cobertura con Equidad en Educación Básica	\$233,548,336.0
215. Gestión Escolar	\$10,944,848.0
Total	\$244,493,184

Fuente: Elaboración propia con datos del Decreto de Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán.

A partir de una revisión del Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado para el Ejercicio Fiscal 2019, se identificó que ambos programas cuentan con una MIR y sus propósitos o al menos un componente de cada programa está alineado y responde al propósito del Subfondo.

El PP 68 “Cobertura con Equidad en Educación Básica” tiene como propósito que niños y niñas de 0 a 14 años que habitan en el estado cuenten con una oferta en servicios de educación inicial y básica pública suficiente y adecuada; así como dos componentes relacionados con el mejoramiento del equipamiento e infraestructura.

El PP 215 “Gestión Escolar” tiene como propósito que los centros escolares mejoren los servicios ofrecidos a la comunidad escolar. De igual forma, este programa cuenta con dos componentes que se vinculan con el propósito del Subfondo, los cuales son: reposición de bienes muebles en los centros escolares y la construcción de comedores escolares.

Con base en lo anterior, se recomienda que la SEGEY, gestione ante la SEP el árbol de problemas que sustente el Subfondo para identificar cuáles son las causas y sus efectos, con el objetivo de que los PP que ejercen recursos del Subfondo estén vinculados con los objetivos federales; así mismo, se sugiere que además de los objetivos establecidos en la LCF para el ejercicio del Subfondo, la SEGEY realice un esfuerzo para elaborar una estrategia que permita maximizar el uso de los recursos y focalizar la atención en las zonas que identifique como prioritarias en Yucatán.

Apartado II. Planeación Estratégica

2. ¿El Propósito del Subfondo está vinculado con los objetivos de la Planeación del Desarrollo?

Sí. De acuerdo con la MIR del Subfondo, este se encuentra alineado con la directriz 2. Bienestar Social e Igualdad, la cual es una de las tres directrices con las cuales se elaboró el **Plan Nacional del Desarrollo 2019-2024 (PND)**⁶, en ese sentido, es importante mencionar que al momento de la elaboración del PEF 2019, aún no se encontraba vigente el PND, por lo tanto, el equipo evaluador, realizó un análisis del documento e identificó que el FAM IEB contribuye en la **“Política Social”**, específicamente con el rubro de derecho a la educación; en la que se precisa que el gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas en todo el país.

Así mismo, a nivel nacional se identificó que se vincula con el **Programa Sectorial de Educación 2020-2024**⁷ a través del objetivo prioritario 4 “Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional” y a las estrategias prioritarias 4.1. “Asegurar las condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares”, 4.2. “Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura de los servicios educativos con atención prioritaria a las comunidades con mayor rezago social, marginación y violencia” y 4.3. “Garantizar el equipamiento adecuado de los centros educativos para potenciar el máximo logro de los aprendizajes”.

A nivel estatal, se identificó que se encuentra vinculado al **Plan Estatal de Desarrollo 2018- 2024 (PED)**⁸, con el eje 2 “Yucatán con calidad de vida y bienestar social”, con la política pública 2.4. “Disminuir el rezago educativo de la población del estado”, con el objetivo 2.4.1. “Disminuir el rezago educativo de la población del estado”, en la estrategia 2.4.1.1. “Fortalecer la infraestructura educativa básica y media superior, priorizando a las comunidades con mayor rezago educativo”.

⁶ Fuente: Proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2019, Estrategia programática.
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pdf

⁷ Fuente: Programa Sectorial de Educación 2020-2024
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562380/Programa_Sectorial_de_Educaci_n_2020-2024.pdf

⁸ Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2018- 2024
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf

Finalmente, se vincula con el **Programa Sectorial Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social**⁹, con el tema estratégico 4 “Cobertura de la educación” y el objetivo 4.1. “Incrementar la cobertura de los servicios del nivel de educación básica y media superior en el interior del estado”, con las estrategias 4.1.1. “Diagnosticar la infraestructura educativa, priorizando las comunidades de mayor rezago educativo”, y las líneas de acción 4.1.1.1. “Gestionar la ampliación de los centros educativos, principalmente en las comunidades indígenas”, 4.1.1.2. “Procurar espacios educativos con infraestructura accesible e incluyente” y 4.1.1.3. “Gestionar el equipamiento de los espacios en telesecundarias y bachilleratos para ofertar la educación básica en comunidades con alto nivel de rezago”.

Con base en lo anterior, **se recomienda** que la SEGEY elabore un documento en donde haga explícita la alineación del Subfondo con la planeación federal y estatal. La importancia de esta actividad es que permite estructurar y articular las políticas públicas, con lo cual, se contribuye a fundamentar las decisiones de asignación de recursos y el logro de los resultados. En ese sentido, la dependencia puede verificar el [Anexo 2](#) donde se presenta una propuesta de alineación, con la finalidad que la SEGEY complemente o valide y envíe esta información a la SEP con el objetivo de que sea considerada por dicha entidad, y sirva para focalizar los recursos a nivel estatal.

Aunque se encuentra fuera del objeto de este análisis, el equipo evaluador considera importante establecer una vinculación del Subfondo con los **ODS** dado el compromiso que tiene México con alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. En ese sentido, se sugiere la vinculación con el ODS 4 “Educación de Calidad”, específicamente bajo las metas 4.1. “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”; y 4.a. “Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

⁹ Fuente: Programa Sectorial Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/PMP/2018-2024/2._PMP_Yucatan_con_Calidad_de_Vida_y_Bienestar_Social.pdf

3. Los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del Subfondo, ¿Dan cumplimiento o contribuyen al logro de los objetivos del Subfondo?

Sí. Esto debido a que, los propósitos de ambos programas y al menos uno de sus componentes se vincula con los objetivos del Subfondo.

Es importante mencionar, que la información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAM IEB con relación al presupuesto ejercido, se presenta desglosada por capítulo de acuerdo con la clasificación por objeto del gasto de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. Sin embargo, no se identifica el presupuesto ejercido por PP, por lo que para efectos de este análisis se tomará como fuente de información el reporte del presupuesto ejercido en 2019 de Subfondo, proporcionado por la Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Cuadro 1. Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del FAM IEB.

Nombr e del PP	Objetivo del PP	Població n objetivo del PP	Presupuesto Ejercido del PP	Porcentaje de recur so ejerci do del Subfo ndo	¿Se alinea con el Subfo ndo?	Justificación
Pp 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica	Niños y niñas de 0 a 14 años de edad que habitan en el estado cuentan con una oferta en servicios de educación inicial y básica pública y suficiente	Niños y niñas de 0 a 14 años de edad que habitan en el estado	\$192,624,460. 5	71.7 %	Sí	El PP sí contribuye al logro de los objetivos del Subfondo a través de dos de sus componentes establecidos en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado los cuales son: equipamiento de las escuelas de educación básica mejorado e infraestructura en escuelas públicas de educación inicial y básica mejorada.

	y adecuada					
Pp 215 Gestión Escolar	Centros escolares mejoran los servicios ofrecidos a la comunidad	Comunidad escolar de educación básica con docentes, personal de apoyo familia (sic).	\$76,016,027.0	28.3 %	Sí	El PP sí contribuye al logro de los objetivos del Subfondo a través de dos de los componentes establecidos en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado los cuales son: reposición de bienes muebles en los centros escolares de educación básica realizado y comedores escolares construidos.

Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto, SAF.

El presupuesto ejercido por el FAM IEB fue de \$268,640,487.5, de los cuales el 71.7 % se ejerció a través del PP 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica", con un monto de \$192,624,460.53. Así mismo, el 28.3 % del presupuesto fue ejercido por el PP 215 "Gestión Escolar", con un monto de \$76,016,027.0.

Cabe destacar, que el monto aprobado para el FAM IEB en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 fue de \$244,493,184.0, por tanto, **se identificó que se tuvo una ampliación de \$24,147,303.53, lo que representa 9.9 % de incremento con respecto a la programación inicial.** Por esta razón, el PP 215 Gestión escolar ejerció 694.5 % de presupuesto en proporción a lo autorizado.

De acuerdo con lo establecido por la LCF en el artículo 40, el FAM destinará el 54 % de las aportaciones federales a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

Así mismo, en la Estrategia Programática del Proyecto de Egresos de la Federación 2019, establece que los recursos del FAM contribuyen a mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de la demanda de los diferentes niveles, y en su caso, las nuevas necesidades que requieran.

De igual forma, en la MIR del Subfondo se estable que su propósito es que “Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de Infraestructura Física Educativa (INFE)”.

En ese sentido, es importante resaltar que **ambos Programas Presupuestarios se alinean con los objetivos del Subfondo**; ya que con base en sus MIR publicadas en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019, se identificó que contienen al menos dos componentes que implica la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura o equipamiento en escuelas públicas de nivel básico.

En el caso del PP 68 “Cobertura con Equidad en Educación Básica”, el componente 4 “Equipamiento de las escuelas Públicas de Educación básica mejorado” y el 5 “Infraestructura en escuelas públicas de educación inicial y básica mejorada” están directamente relacionados con los objetivos del Subfondo.

Para el PP 215 “Gestión Escolar”, se identificó que los componentes 3 “Reposición de bienes muebles en los centros escolares de educación básica realizado” y 7 “Comedores escolares construidos” implican acciones que se alinean a los objetivos de Subfondo.

Con base en los anterior, se calculó el criterio **“Porcentaje de programas presupuestarios alineadas al Subfondo”** mediante la fórmula:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) * 100$$

Donde α es el número de programas presupuestarios que ejercieron recursos del Subfondo en 2019 y que están alineados al mismo; y β es el total de programas presupuestarios que ejercieron recursos del Subfondo en 2019.

En ese sentido, los dos programas presupuestarios estatales están alineados al Subfondo, por lo que se presenta el cálculo del criterio **“Porcentaje de programas presupuestarios alineadas al Subfondo”**:

$$\left(\frac{2}{2}\right) * 100 = 100 \%$$

Por lo tanto, **la calificación asignada para este criterio es 10.**

4. ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al Subfondo tiene Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos y medios de verificación?

Sí, parcialmente. Se identificó que cada PP asociado al FAM IEB cuenta con una MIR publicada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019¹⁰. Sin embargo, ambos programas presupuestarios carecen del objetivo del nivel fin y medios de verificación públicos y particularmente el PP 215. Gestión Escolar, no reporta indicadores asociados a los objetivos a nivel de actividades.

Cuadro 2. Análisis de la MIR de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario	Tipo de programa	¿Tiene MIR?	Porcentaje de objetivos que tienen al menos un indicador	Porcentaje de indicadores que tienen línea base	Porcentaje de indicadores que tienen meta	Porcentaje de indicadores que tienen plazos	Porcentaje de indicadores que tienen medios de verificación públicos
68. Cobertura con Equidad en Educación Básica	E-Prestación de Servicios Públicos	Sí	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %
215. Gestión Escolar	E-Prestación de Servicios Públicos	Sí	30 %	100 %	100 %	100 %	33.3 %

Fuente: Elaboración propia con información del Tomo V del PEE para el Ejercicio Fiscal 2019.

¹⁰ Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2019/TOMO_V.pdf

El PP 68 “Cobertura con Equidad en Educación Básica” en su MIR, no cuenta con el nivel de fin, aunque sí cuenta con el 100% de objetivos que tienen vinculado al menos un indicador, metas, líneas base y plazos. Sin embargo, ninguno de los indicadores cuenta con medios de verificación públicos que permitan recrear su cálculo.

Con respecto al PP 215 “Gestión Escolar”, el 30 % de los objetivos no cuentan con algún indicador asociado, debido a que, las actividades de la MIR no cuentan con indicadores. Sin embargo, los indicadores vinculados con el propósito y los componentes sí cuentan con línea base, meta y plazo; no obstante, sólo el 33.3 % de cuenta con medios de verificación públicos.

Se recomienda que la SEGEY elabore un conjunto de indicadores que permitan monitorear el desempeño de las actividades que derivan de la implementación de los programas vigentes para contribuir a mejorar el ejercicio del gasto del Subfondo. Para poder desarrollar esta actividad se recomienda consultar el Manual para el diseño y la construcción de indicadores del Coneval¹¹, en el cual se desarrollan seis pasos a seguir para la construcción de los indicadores.

Así mismo, **se recomienda que para los programas vigentes** se incorporen en la MIR las fuentes de información públicos utilizadas para calcular cada uno de los indicadores. Esta acción, es importante porque permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del programa y en términos de transparencia, facilita que cualquier persona ajena al programa verifique el cálculo de los indicadores. En ese sentido, se recomienda consultar las consideraciones establecidas en el paso 9 de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval¹² en la elaboración de los medios de verificación.

Con base en los anterior, se calculó el criterio **“Porcentaje de programas presupuestarios con MIR adecuadas”** mediante la fórmula:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) * 100$$

Donde α es el número de PP que ejercieron recursos del Subfondo en 2019 y que cuentan con MIR con al menos 90% de sus objetivos con indicadores que tienen línea

¹¹ Manual para el diseño y la construcción de indicadores del Coneval
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf

¹²Paso 9, página 52. Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval.
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

base, meta, periodicidad y medios de verificación públicos; y β es el total de PP que ejercieron recursos del Subfondo en 2019.

En ese sentido, ninguno de los dos PP estatales que ejercieron recursos del Subfondo cuentan con una MIR adecuada, por lo que se presenta el cálculo del criterio **"Porcentaje de programas presupuestarios con MIR adecuadas"**:

$$\left(\frac{0}{2}\right) * 100 = 0 \%$$

Por lo tanto, **la calificación asignada para este criterio es 0.**

Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados

5. ¿Se registra el avance físico- financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Subfondo en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte de Gestión de Proyectos).

Sí. Se identificaron 171 proyectos reportados por la SEGEY para el Subfondo FAM IEB, de los cuáles se reporta el avance financiero y su localización en la carpeta de Gestión de Proyectos del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). El listado de estos proyectos se encuentra en el [Anexo 3](#) del presente documento.

Los proyectos capturados en el SRFT de la SHCP cuentan con su ubicación a nivel de localidad y ésta se encuentra georreferenciada. En contra parte, se dificulta realizar el análisis comparativo del recurso ejercido reportado en el SRFT con la Cuenta Pública Federal, debido a que el informe financiero se hace de manera global y no desglosada por proyecto.

Se identificó que 127 proyectos reportados (74.3 %) cuenta con un avance del 100 %, de los cuales, 40 proyectos (31.5 %) tiene como estatus es "Terminado", **86 (67.7 %) presentan una inconsistencia al identificar que continúan en ejecución, a pesar de tener un avance del 100 % y uno como "Cancelado"**. El proyecto cancelado fue el de "Mejoramiento en el J.N. Las Horas Felices 31DJN0194D en la localidad y municipio de Mérida", en el cual se reportó que se ejerció \$7,29,430.3.

Por otro lado, 34 proyectos (20 %) registran un avance y su estatus reportado es de "En Ejecución". Así mismo, 10 proyectos (5.8 %) reportaron 0 % de avance y su estatus es de "En Ejecución". Los proyectos de "Mantenimiento (Impermeabilización, servicios sanitarios, instalación eléctrica, albañilería, cancelería) en la primaria Candelaria Ruz Patrón 31EPR0129T en la localidad y municipio de Progreso" y "Mantenimiento pluvial y Mantenimiento (impermeabilización, sanitarios, instalación eléctrica) en la primaria José María Morelos y Pavón 31DPR0558L en la localidad y municipio de Mérida" **ejercieron \$1,881,103.4 y \$81,132.9 respectivamente, sin embargo, reportan un avance de 0%.**

En ese sentido, se recomienda que la SEGEY verifique el estatus de los proyectos reportados en la carpeta de Gestión de Proyectos, con la finalidad de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas; y se eviten malas interpretaciones por parte de la ciudadanía.

No es congruente el presupuesto ejercido reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos y el Avance Financiero del SRFT. Debido a que, el monto total reportado como ejercido en la Carpeta de Gestión de Proyectos fue de \$106,314,095.1 y el Avance Financiero fue de \$168,412,158.2, por lo tanto, existe una diferencia de \$62,098,063.1 que equivale al 36.9 % del presupuesto ejercido.

De igual forma, **no es congruente el presupuesto reportado en la carpeta de Gestión de Proyectos con la Cuenta Pública Federal**, ya que en esta última se registró para el FAM IEB \$267,324,752.4, por lo que se puede observar que el 39.8 % del presupuesto que le fue transferido al estado no fue reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos. El equipo evaluador considera que esto se debe a que no se consideran los proyectos que ejercieron recursos de los remanentes. En ese sentido, **se recomienda** que la SEGEY solicite a la SAF la creación de una fuente de financiamiento diferente para distinguir los recursos provenientes de los remanentes y el fideicomiso del FAM. Así mismo, se recomienda que verifique captura del ejercicio de los recursos, de manera que en los montos sean coherentes con el Avance Financiero reportado en el SRFT y la Cuenta Pública Federal y estatal, con la finalidad de evitar confusiones e interpretaciones erróneas.

Igualmente se identificó la información reportada en la Carpeta de Gestión de proyectos cuenta con errores ortográficos, por lo que se recomienda verificar la captura para corregir estos detalles.

Por tanto, con base en el Artículo 171 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, **se recomienda** que la SEGEY solicite a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) la publicación de la información de los proyectos del FAM IB en la Cuenta Pública estatal a razón de contribuir a la transparencia del ejercicio de los Recursos de Transferencia Federal y que permita comparar la información con lo reportado a la Federación. Así como, que verifique, modifique e identifique los montos correctos que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en los reportes de recursos que ejercieron estos Subfondos.

Adicionalmente se calculó el criterio de **“Porcentaje de congruencia entre el ejercido de la Cuenta Pública Federal y la Gestión de Proyectos”** mediante la fórmula:

$$\left[1 - \left(\frac{|\alpha - \beta|}{\beta} \right) \right] * 100$$

Donde α es el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal 2019 y β es el presupuesto reportado como ejercido en la Carpeta de Gestión de Proyectos con base en el cuarto informe trimestral 2019.

En ese sentido, el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal 2019 fue de \$267,324,752.4 y el reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos del SRFT fue de \$106,314,095.1, por lo que se presenta el cálculo del criterio **“Porcentaje de congruencia entre el ejercido de la Cuenta Pública Federal y la Gestión de Proyectos”**:

$$\left[1 - \left(\frac{|\$267,324,752.4 - \$106,314,095.1|}{\$106,314,095.1} \right) \right] * 100 = -51.4 \%$$

Por lo tanto, al reportar menos del 50 % de los recursos ejercidos en la Carpeta de Gestión de Proyectos el resultado fue de -51.4 %, **la calificación asignada para este criterio es de 0.**

6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del Subfondo desagregado por partida genérica en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)?

Sí, parcialmente. Considerando que en la carpeta de Avance Financiero se reporta la cantidad de \$168,412,158.15, mientras que en la Cuenta Pública Federal se registra \$267,324,752. como ejercido, se reportó el 63 % del ejercicio de recurso por objeto de gasto.

Cuadro 3. Avance Financiero por partida genérica del FAM IEB

Ejecutora	Partida genérica	Presupuesto modificado SRTF	Presupuesto ejercido SRFT	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública	Breve análisis
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	351- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$52,729.9	\$52,729.9	NA	Se ejerció el 100 % del presupuesto programado.
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	357- Instalación, reparación y mantenimiento y maquinaria, otros equipos y herramientas	\$154,570.3	\$154,570.3	NA	Se ejerció el 100 % del presupuesto .
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	529- Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$1,716,986.5	\$1,716,986.5	NA	Se ejerció el 100 % del presupuesto programado.
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	612- Edificación no habitacional	\$209,420,207.4	\$166,487,871.5	NA	Se ejerció el 79.5 % del presupuesto programado

Fuente: Elaboración propia con datos de la carpeta de Avance Financiero del SRFT.

Producto del análisis de la información encontrada en el Avance Financiero reportado en el SRFT, se identificó que el FAM IEB reportó un ejercicio del 79.7 % del presupuesto

programado y la SEGEY reportó el avance financiero en cuatro partidas genéricas. Es importante destacar que \$166,487,871.5, equivalente al **98.9 % del presupuesto total ejercido del Subfondo fue a través de la partida genérica 612- Edificación no habitacional, lo cual es congruente con el propósito del FAM IEB**. Esta partida genérica ejerció el 78.8 % respecto a lo asignado.

De acuerdo con lo programado, las otras tres partidas en las que se reportó el ejercicio del recurso ejercieron el 100 % del presupuesto.

El presupuesto reportado como ejercido dentro de la Cuenta Pública Federal 2019 para el FAM IEB fue \$267,324,752. Este presupuesto ejercido presenta una diferencia de \$98,912,593.9 con referencia al Avance Financiero en el Informe Definitivo del SRFT. El equipo evaluador identificó que **lo reportado en la Cuenta Pública Federal 2019 no es congruente con lo reportado en el SRFT**, ya que con base en lo identificado en las observaciones de Avance Financiero los rendimientos ya se encuentran registrados.

En cuanto al **monto ejercido reportado en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal 2019, se identificó que no son congruentes**, ya que con base a la información correspondiente a la Cuenta Pública Estatal 2019 que proporcionó la SAF, el monto ejercido fue de \$268,640,487.53, mientras que en el SRFT se reportó \$168,412,158.2, lo cual indica que en el Avance Financiero solo se reportó el 62.7 % del recurso que el Estado ejerció de este Subfondo.

Con base en lo anterior, el equipo evaluador **recomienda** que la SEGEY, encargada de la coordinación del Subfondo, verifique, modifique e identifique los montos correctos que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.

Adicionalmente, se calculó el criterio **"Porcentaje de congruencia entre el presupuesto reportado en la Cuenta Pública estatal y federal"** mediante la fórmula:

$$\left[1 - \left(\frac{|\alpha - \beta|}{\beta} \right) \right] * 100$$

Donde α es el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal 2019 y β es el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Estatal 2019.

En ese sentido, el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal 2019 fue de \$267,324,752.4 y el de la Cuenta Pública Estatal fue de \$268,640,487.5, por

lo que se presenta el cálculo del criterio **“Porcentaje de congruencia entre el presupuesto reportado en la Cuenta Pública Estatal y federal”**:

$$\left[1 - \left(\frac{|\$267,324,752.4 - \$268,640,487.5|}{\$268,640,487.5} \right) \right] * 100 = 99.5$$

El resultado de este cálculo se debe a que, el presupuesto ejercido en la Cuenta Pública Estatal es superior a lo reportado en la federal. El equipo evaluador considera que esta diferencia podría estar relacionado a los rendimientos financieros. En ese sentido, se recomienda que la SEGEY verifique y corrija los montos reportados a la federación para que exista una congruencia en el destino de los recursos. Con base en lo anterior **la calificación asignada a este criterio es de 10.**

Por último, se calculó el criterio **“Porcentaje de apego a la planeación financiera”** mediante la siguiente fórmula:

$$\left(1 - \frac{\sum_i^n \left| \frac{\alpha}{\beta} - 1 \right|}{n} \right) * 100$$

En donde i es el programa presupuestario analizado, n es el número de programas presupuestarios que ejercieron recursos del Subfondo en 2019, α es el presupuesto ejercido del Subfondo en 2019 para el programa presupuestario y β es presupuesto autorizado del Subfondo en 2019 para el programa presupuestario.

Con base en lo anterior y considerando los dos programas que ejercieron recursos de Subfondo y lo reportado en la Cuenta Pública Estatal, **el porcentaje de apego a la planeación financiera fue de -206 %, por lo que la calificación asignada es de 0.** Esta calificación se debe principalmente a que el PP 215. tuvo una ampliación presupuestal de \$65,071,179.

7. ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del Subfondo?

Sí, debido a que, de acuerdo con el Informe sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, el estado reportó el 100 % de los indicadores con frecuencia trimestral para el FAM IEB. Es importante mencionar que entre el ejercicio fiscal 2018 y 2019, las MIR publicadas en el PEF 2019 para este Subfondo, no existieron modificaciones para los indicadores, esto facilitó el análisis comparativo entre ambos ejercicios.

El FAM IEB reportó un total de 10 indicadores, dos para el nivel propósito, cuatro para los componentes y cuatro más para las actividades, lo cual se detalla en el [Anexo 4](#) Informes sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores.

En el año 2018, no se alcanzaron las metas para ninguno de los 10 indicadores. Cinco no reportaron ningún avance, cuatro tuvieron un avance menor al 25 % y el indicador vinculado con el objetivo **“Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción”** fue el único con avance considerable al reportar 95.9 %.

Para el 2019, **dos programas no presentaron ningún avance, tres presentaron avances por debajo del 20 %, dos entre el 50 % y el 65 % y tres indicadores obtuvieron un avance superior al 100 %**, los cuales son: “Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado”, “Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento” y “Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción”.

Se recomienda que la SEGEY considere los resultados históricos de las metas y la información financiera preexistente del Subfondo para establecer metas acordes en los próximos procesos de planeación, con la finalidad de incorporarlos en el establecimiento de las metas y mejorar la eficiencia de los recursos.

Con base en el análisis de los indicadores y la verificación del cumplimiento de las metas, se calculó el criterio **“Porcentaje de indicadores que alcanzaron su meta”** mediante la fórmula:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) * 100$$

Donde α es el número de indicadores de responsabilidad estatal que en 2019 alcanzaron su meta y β es el total de indicadores de responsabilidad estatal. En ese

sentido, tres de los 10 indicadores obtuvieron sus metas planteadas por lo que se presenta el cálculo del criterio **“Porcentaje de indicadores que alcanzaron su meta”**:

$$\left(\frac{3}{10}\right) * 100 = 30 \%$$

Por lo tanto, **la calificación asignada para este criterio es 3.**

8. Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.

En este apartado, se calculará la eficiencia del Subfondo tomando en cuenta el presupuesto asignado, así como el ejercido en 2019, en conjunto con las metas programadas y las alcanzadas. En ese sentido, se obtendrá una calificación alta, si se alcanzan más metas utilizando la mayor parte de los recursos asignados.

Vale la pena mencionar, que en el caso de que el porcentaje de presupuesto ejercido sea bajo, sin importar el porcentaje de metas cumplidas, la calificación será baja, debido a que no se está aprovechando el recurso aprobado.

Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Subfondo																				
a.	¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Subfondo fue ejercido?																			
	$\% \text{ ejercido} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Modificado}} \times 100 = \frac{\$268,640,487.5}{\$267,324,752.4} \times 100 = 100.5 \%$																			
b.	¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?																			
	$\% \text{ de Metas Cumplidas} = \frac{\sum \text{Metas cumplidas}}{\sum \text{Metas programadas}} \times 100 = \frac{3}{10} \times 100 = 30\%$																			
c.	¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido?																			
	$\text{Eficiencia} = \frac{\frac{\text{Presupuesto Modificado}}{\text{Metas programadas}}}{\frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Metas cumplidas}}} = \frac{\frac{\$267,324,752.4}{10}}{\frac{\$268,640,487.5}{3}} = 0.30$																			
	La fórmula arrojará un índice, el cual se analizará en base a la siguiente ponderación:																			
	<table><tr><th>Rechazable</th><th>Débil</th><th>Aceptable</th><th>De acuerdo con lo programado</th><th>Aceptable</th><th>Débil</th><th>Rechazable</th></tr><tr><td>0</td><td>0.49</td><td>0.735</td><td>1</td><td>1.265</td><td>1.51</td><td>Más de 2</td></tr></table>						Rechazable	Débil	Aceptable	De acuerdo con lo programado	Aceptable	Débil	Rechazable	0	0.49	0.735	1	1.265	1.51	Más de 2
Rechazable	Débil	Aceptable	De acuerdo con lo programado	Aceptable	Débil	Rechazable														
0	0.49	0.735	1	1.265	1.51	Más de 2														

8.1. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Subfondo fue ejercido?

Para efectos de este cálculo, el presupuesto modificado corresponde al monto reportado en la Cuenta Pública Federal 2019 y el ejercido a lo reportado por la SAF.

Con base en lo anterior, se obtiene lo siguiente:

$$\% \text{ del Presupuesto Modificado con relación al Ejercido} = \left(\frac{\$268,640,487.5}{267,324,752.4} \right) * 100 = 100.5 \%$$

En ese sentido, el Subfondo uso la totalidad del presupuesto aprobado, inclusive se excedió, por lo que **se recomienda** a la SEGEY verificar si el sobre ejercicio de los recursos se debe a los rendimientos financieros y que estos hayan sido reportados en su totalidad en los diferentes instrumentos de transparencia y rendición de cuentas.

8.2. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?

$$\% \text{ de Metas cumplidas} = \left(\frac{3}{10} \right) * 100 = 30 \%$$

La MIR del FAM IEB cuenta con 10 indicadores para los diferentes niveles de objetivos y cada uno cuenta con su meta programada.

Considerando lo anterior, del total de metas programadas, el 30 % de los indicadores lograron su alcanzar los objetivos alcanzados en la planeación.

8.3. ¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido?

$$\text{Eficiencia} = \frac{\left(\frac{\$267,324,752.4}{10} \right)}{\left(\frac{\$268,640,487.5}{3} \right)} = 0.30$$

El resultado alcanzado nos indica que la eficiencia del recurso ejercido es "rechazable". En términos generales esto se debe a que el Subfondo utilizó el 100 % de los recursos que se le asignaron, sin embargo, solo logró alcanzar el 30 % de las metas programadas.

Se recomienda a la SEGEY elaborar un documento de planeación y programación de los recursos del Subfondo que le permitan posteriormente dar seguimiento del avance del logro de los objetivos e identificar los motivos por los que, aun ejerciendo todos los recursos asignados, no se lograron los objetivos.

9. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos del Subfondo?

Sí, parcialmente. Debido a que, en los último tres ejercicios fiscales se realizaron cuatro evaluaciones a los PP que ejercen recursos del FAM IEB, así como al Subfondo como tal, de las cuales una fue reportada en el SRFT.

En la página web de la SHCP, en el módulo de Finanzas Públicas en el apartado Informes al Congreso de la Unión se encuentran las evaluaciones reportadas en el SRFT por el Estado de Yucatán y en específico las evaluaciones al FAM en sus diferentes Subfondos y los programas que ejecutan recursos de estos Subfondos.

El Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE), en la página 16 del documento se menciona las evaluaciones externas correspondientes al ejercicio fiscal 2016. En él se menciona el FAM en sus dos vertientes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa se. Se reporta que se realizaron evaluaciones en todos los niveles educativos y que estas fueron evaluaciones sintéticas del desempeño. Los resultados de estas evaluaciones pueden encontrarse en el portal de transparencia del Estado, en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Sin embargo, no se reportó la captura en el SRFT de alguna de estas evaluaciones.

Posteriormente, para el PAE 2018 se realizó las Fichas de Monitoreo y Evaluación para cada uno de los Subfondos pertenecientes al FAM y se publicaron en el SED del gobierno del Estado. Además, se realizó una evaluación de diseño para el programa 215 “Gestión Escolar”. En este caso, se reportó la evaluación del Subfondo en el SRFT, pero no la evaluación al programa. Es importante notar que el registro de esta evaluación se realizó durante el primer trimestre del 2020.

Para el PAE 2019 se identificó que el PP 215 “Gestión Escolar” vinculado con el ejerció de recursos FAM IEB, fue parte de la Estrategia de Evaluabilidad, el cual, buscaba determinar si los programas contaban o no con las condiciones mínimas necesarias para poder ser evaluados.

En general, y con base en los Lineamientos de Recursos Federales Transferidos, se recomienda que, para evaluaciones futuras, la SEGEY asuma la responsabilidad de reportar en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de los PP y del Subfondo. Así mismo, se recomienda que la Seplan de seguimiento y acompañamiento en el proceso de reporte de las Evaluaciones en el PASH.

10. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

Programa Anual de Evaluación 2017

De acuerdo con el Documento de Opinión y de Trabajo resultado de la evaluación en 2017 del FAM IEB, se tiene un registro de 19 recomendaciones, de las cuales dos fueron repetidas y cuatro no derivaron en un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) porque la entidad no tiene injerencia en solventarlo. Para efectos del seguimiento trimestral, fueron 13 las recomendaciones que la SEGEY aceptó y que comprometió atender hasta el 30 de septiembre de 2019.

Tomando como referencia la base de datos sobre el avance de los ASM correspondiente al segundo trimestre de 2020, de las 13 recomendaciones que derivaron en ASM, siete fueron atendidos a tiempo, dos fueron atendidos después de la fecha.

Los cuatro ASM restantes que reportan un avance de 0 % se identifican todos como cancelados, debido a modificaciones estructurales dentro de la administración pública que influyen en el diseño de las intervenciones públicas. Sin embargo, se recomienda que la dependencia responsable, que para futuras evaluaciones priorice la adecuación de los ASM a los cambios que puedan darse en el diseño de la MIR del Subfondo sobre cancelar aquellas que ya no apliquen.

Programa Anual de Evaluación 2018

Con base a la información encontrada en los Documentos de Trabajo y de Opinión emitidos por la dependencia coordinadora resultado de la evaluación para el FAM IEB del 2018, se registra un total de nueve recomendaciones. De estas nueve, seis derivaron en un ASM.

Tomando como referencia la base de datos sobre el avance de los ASM correspondiente al segundo trimestre de 2020, de las seis recomendaciones que derivaron en ASM solo una fue atendida a tiempo, tres fueron cancelados, quedando pendientes los siguientes dos:

- Justificar técnicamente los indicadores que no alcancen su meta
- Publicar la información de los indicadores para recrear el cálculo del programa presupuestario Cobertura con Equidad en Educación Básica

Por otro lado, para la evaluación del programa de **Gestión Escolar** se emitieron ocho recomendaciones, de las cuales cinco fueron repetidas, de forma que las tres restantes formaron tres ASM.

Tomando de nueva cuenta como referencia la base de datos sobre el avance de los ASM correspondiente al segundo trimestre de 2020, de estos tres ASM, dos fueron cancelados debido a cambios en la estructura programática mientras que el ASM de *Hacer pública y de fácil acceso la información financiera* quedó pendiente de atender.

Dado que los ASM que no fueron atendidos tenían fecha de término al 30 de mayo de 2020, **se recomienda** que la SEGEY identifique cuáles son los indicadores que no han estado alcanzando sus metas e identifiquen las razones por las que prevalece esta situación y documentar esta información con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para revertir esta situación. De igual manera, **se recomienda** que la SEGEY haga público información usada para el cálculo de los indicadores de los programas que ejercen recursos del Subfondo, es importante mencionar que este ASM aún resulta vigente en la presente evaluación, ya que se identificó que no todos los medios verificación permiten recrear el cálculo de los indicadores.

Programa Anual de Evaluación 2019

Durante este ejercicio fiscal se realizó una evaluación sintética del desempeño para el programa de **Gestión Escolar** y de acuerdo con la base de datos para el seguimiento de los ASM publicada durante el segundo trimestre de 2020, resultaron 70 recomendaciones, de las cuales derivaron 12 ASM.

De estos 12 ASM, todos se identifican como pendientes por atender y con fecha de término el 30 de junio de 2020, por tanto, **se recomienda** que la SEGEY establezca un calendario de actividades para solventar los ASM que están pendientes por atender.

Con base en el análisis de la información pública en la página de transparencia del gobierno del estado, se calculó el siguiente criterio **"Porcentaje de documentos de opinión y de trabajo pendientes"** mediante la fórmula:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) * 100$$

Donde α es el número de documentos de opinión y de trabajo pendientes por entregar y β es el total de documentos de opinión y de trabajo obligados a entregar vía oficio.

En ese sentido, el número de documentos de opinión y de trabajo que tenía que realizar la dependencia fueron cuatro para cada tipo, por lo que se presenta el cálculo del criterio **"Porcentaje de documentos de opinión y de trabajo pendientes"**:

$$\left(\frac{8}{8}\right) * 100 = 100 \%$$

Por lo que la **calificación asignada para este criterio es de 10.**

Así mismo, se calculó el criterio **"Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo"**, mediante la siguiente fórmula:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) * 100$$

Donde α es el número de ASM atendidos a tiempo y β es el total de ASM comprometidos, por lo que se presenta el cálculo del criterio **"Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo"**

$$\left(\frac{10}{34}\right) * 100 = 29.4$$

Por lo que la calificación asignada para este criterio es de 0.

Cuadro 5. Criterio de Calificación.

Valor obtenido por el criterio	Calificación
Más de 80%	10
De 75% a 79.9%	9
De 70% a 74.9%	8
De 65% a 69.9%	7
De 60% a 64.9%	5
De 55% a 59.9%	3
De 50% a 54.9%	1
Menos de 50 %	0

Fuente: Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño a Subfondos del Ramo 33 que ejecutan obra.

4. Valoración final

Conforme ponderación especificada en los Términos de Referencia para cada uno de los criterios valorados en cada pregunta, se presenta la calificación general del desempeño del Subfondo.

Cuadro 6. Ficha Técnica de calificación.

 Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los Fondos del Ramo 33 ejercicio fiscal 2019			
Nombre del fondo	Dependencia coordinadora	Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Infraestructura Educativa a Nivel Superior	Calificación general
		Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior	5.3
Nombre del apartado	Criterio evaluado	Valor alcanzado	Calificación
Apartado II. Planeación Estratégica	Porcentaje de programas presupuestarios alineados al Subfondo	100 %	10
	Porcentaje de programas presupuestarios con MIR adecuadas	0 %	0
Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados	Porcentaje de congruencia entre el ejercido de la Cuenta Pública Federal y la Gestión de Proyectos	-51.4	0
	Porcentaje de congruencia entre el presupuesto reportado en la Cuenta Pública estatal y federal	99.5 %	9.9
	Porcentaje de apego a la planeación financiera	-206 %	0
	Porcentaje de indicadores que alcanzaron su meta	30 %	3
	Porcentaje de documentos de opinión y de trabajo pendientes	100 %	10
	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo	42.1 %	4.2

5. Principales hallazgos

En esta sección se retoman los principales hallazgos reportados a lo largo de la evaluación que el equipo evaluador considera prioritarios atender para mejorar el ejercicio y seguimiento del Subfondo.

Primero, se identifica que para el FAM IEB no se cuenta con un documento diagnóstico y de una caracterización precisa de la problemática que pretende atender este Subfondo. De igual forma no se identificó un árbol de problemas y objetivos donde se describan las causas y efectos del problema central. Debido a lo anterior, el equipo evaluador se basó en la MIR del Subfondo para inferir la problemática que se busca resolver y se llegó a la conclusión de que esta debe estar relacionada con la insuficiente cobertura de los servicios educativos para el nivel educativo básico, así como también con la calidad de la infraestructura existente. Como consecuencia de no contar con un diagnóstico, el Subfondo no cuenta con una metodología para la focalización del recurso, en ese sentido, no se cuenta con la ubicación geográfica de la población que presenta el problema, sus características socioeconómicas y los grupos de atención prioritaria.

En segundo lugar, el PP 68 “Cobertura con Equidad en Educación Básica” en su MIR, no cuenta con el nivel de fin y con respecto al PP 215 “Gestión Escolar” el 30% de los objetivos no cuenta con indicadores. En general, ambos programas no cuentan con medios de verificación de carácter público, por lo que el seguimiento y la comprobación de los resultados se encuentra limitado. En ese sentido, el porcentaje de programas presupuestarios con MIR adecuadas es de 0%.

En tercer lugar, se identificó que no es congruente el presupuesto ejercido reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos y el Avance Financiero del SRFT. Debido a que, el monto total reportado como ejercido en la Carpeta de Gestión de Proyectos fue de \$106,314,095.1 y el Avance Financiero fue de \$168,412,158.2. De igual forma, el presupuesto reportado en la carpeta de Gestión de Proyectos con la Cuenta Pública Federal no es congruente, ya que en esta última se registró para el FAM IEB \$267,324,752.4, por lo que se puede observar que el 39.8 % del presupuesto que le fue transferido al estado no fue reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos.

En cuarto lugar, se identificó que el porcentaje de apego a la planeación financiera, calculado con información de presupuesto que ejercieron los PP el presupuesto autorizado fue de -206 %, esto se debió a que el PP 215. “Gestión Escolar” tuvo una ampliación presupuestal.

En quinto lugar, se identificó que la eficiencia del recurso ejercido es rechazable debido a que el Subfondo utilizó el 100 % de los recursos que le asignaron, sin embargo, solo logró alcanzar el 30 % de las metas programadas.

Finalmente, se identificó que en 2017 y 2018 se realizaron evaluaciones al FAM IEB, así como evaluación al PP Gestión escolar. Derivada de la evaluación realizada en 2017 se emitieron 19 recomendaciones, de las cuales 13 derivaron en un Aspecto Susceptibles de Mejora (ASM), y de estas, 11 ya han sido atendidas con un 100 % de avance y cuatro se encuentran en estatus de canceladas, por lo que no tiene ASM pendientes por atender.

En la evaluación de 2018, se realizaron nueve recomendaciones que derivaron en ASM, seis recomendaciones que derivaron en ASM solo una fue atendido a tiempo, tres fueron cancelados y quedando pendientes dos. Por otro lado, el PP Gestión Escolar que ejerce recursos de este Subfondo también fue evaluado y se emitieron ocho recomendaciones, de las cuales cinco fueron repetidas y tres derivaron en ASM.

Durante el ejercicio fiscal 2019 se realizó una evaluación sintética del desempeño para el programa de **Gestión Escolar** y de acuerdo con la base de datos para el seguimiento de los ASM publicada durante el segundo trimestre de 2020, resultaron 70 recomendaciones, de las cuales derivaron 12 ASM que aún se encuentran pendientes por atender.

6. Conclusiones

El objetivo del Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Infraestructura Educativa a nivel Básico es que las escuelas públicas de tipo básico mejoren su infraestructura física.

En el apartado de **Características del Subfondo** se identifica que el Subfondo cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo, no se reportó la existencia de un documento diagnóstico donde se haga explícita la problemática que se pretende atender, así como tampoco la existencia del árbol de problemas y objetivos que den origen a la problemática planteada. Por tanto, **a nivel estatal, la SEGEY como coordinadora del Subfondo no cuenta con elementos que permitan focalizar los recursos.**

Con relación al apartado de **Planeación Estratégica**, se llegó a la conclusión de que **el Subfondo presenta una estrecha vinculación con la Planeación del Desarrollo** tanto estatal como federal y los Objetivos de Desarrollo Sustentable a pesar de que no se cuente con un documento donde se haga explícita esta alineación.

Por otro lado, se pudo observar que **los PP que ejercen recursos del FAM IEB consideran actividades enfocadas a la creación de infraestructura para el nivel educativo básico**, lo que conlleva al logro del propósito del Subfondo y a su vez, **justifica la asignación de recursos a estos programas**. Sin embargo, **el seguimiento de estos PP se ve afectado**, ya que las Matrices de Indicadores para Resultados de estos programas no cumplen con los criterios para ser consideradas como adecuadas en el sentido de que los objetivos a nivel de actividad no presentan indicadores, además de que los medios de verificación no son públicos y presentan áreas de oportunidad.

Finalmente, respecto a la sección de **Avance en el Cumplimiento de los Resultados**, la captura de los proyectos de obra en el SRFT cuenta con focalización a nivel de localidad y su ubicación se encuentra georreferenciada. En contra parte, debido a que en la Cuenta Pública Estatal no se considera el gasto a nivel de proyecto para el FAM IEB, no se logró realizar el comparativo del ejercicio reportado en el SRFT. Referente a la información financiera por objeto de gasto, **no se reportó en su totalidad en el portal de la SHCP**, de forma que la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recurso se ve afecta.

Relativo a los indicadores de responsabilidad estatal, se concluye que **el Subfondo ha mejorado su desempeño en comparación con el ejercicio 2018** puesto que, en 2019 de los 10 indicadores de responsabilidad estatal, tres alcanzaron su meta programada e inclusive la rebasaron a diferencia del 2018 donde ningún indicador logró el 100 % de su meta. A pesar de esta mejora en el desempeño, **el Subfondo obtuvo una valoración “rechazable” de su eficiencia y economía.**

Por último, y considerando el avance actual en la atención de los ASM derivados de evaluaciones pasadas, se concluye que la dependencia debe establecer un calendario de actividades **para solventar los ASM que están pendientes por atender debido a que estos representan más del 70 % del total de ASM.**

Bibliografía

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y evaluación del proyectos y programas. Recuperado el 30 de junio de 2020 de:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores del Coneval. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

Diario Oficial de la Federación (2018). Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2018, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511875&fecha=31/01/2018

Diario Oficial de la Federación (2018). Ley de coordinación Fiscal 2018. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

Diario Oficial de la Federación (2019). Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2019, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549287&fecha=31/01/2019

Diario Oficial de la Federación (2019). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018

Diario Oficial de la Federación (2019). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pdf

Diario Oficial de la Federación (2020). Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2020, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585339&fecha=31/01/2020

Diario Oficial de la Federación (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Recuperado el 20 de julio de 2020:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Diario Oficial del Estado de Yucatán (2015). Lineamientos para el Diseño y aprobación de los Programas Presupuestarios. Recuperado el 16 de julio de 2020 de:
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/lineamientos_pbr/Lineamiento_Disenio_PP.pdf

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (2019) Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2020/5_PE_2020.pdf

Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de:
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Plataforma de Transparencia del Estado de Yucatán. Informe del segundo trimestre del 2020 sobre el avance de los aspectos susceptibles de mejora resultado de las evaluaciones. Recuperado el 10 de agosto de:
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/evaluacion_desempeno/2020/2Trimestre/BD_ASM_2T_2020.xlsx

Plataforma de Transparencia del Estado de Yucatán (2019). Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf

Plataforma de Transparencia del Estado de Yucatán (2019). Programa de Mediano Plazo Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/PMP/2018-2024/2._PMP_Yucatan_con_Calidad_de_Vida_y_Bienestar_Social.pdf

Plataforma de Transparencia del Estado de Yucatán (2019). Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019. Tomo V. Recuperado el 7 de junio de 2020 de:

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2019/TOMO_V.pdf

Plataforma de Transparencia del Estado de Yucatán (2020). Términos de Referencia. Evaluación Específica de Desempeño a Fondos del Ramo 33 que ejecutan obra. Recuperado el 5 de junio del 2020 de:

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/evaluacion_desempeno/2020/TerminosReferencia/Evaluacion_Especificadel_Desempeno_a_Fondos_del_Ramo_33_que_ejecutan_obra.pdf

Plataforma de Transparencia Presupuestaria. Cuenta Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2019. Recuperado de:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/BD_Cuenta_Publica/XLSX/cuenta_publica_2019_gf_ecd_epe.xlsx

Plataforma de Transparencia Presupuestaria. Gasto Federalizado (Avance Financiero). Informe Definitivo para 2019s. Recuperado de:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Entidades_Federativas/2019/ejercicio_del_gasto_2019.zip

Plataforma de Transparencia Presupuestaria. Gasto Federalizado (Gestión de Proyectos). Informe Definitivo para 2019. Recuperado de:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Entidades_Federativas/2019/consolidado2019.zip

Plataforma de Transparencia Presupuestaria. Gasto Federalizado (Indicadores).

Informe Definitivo para 2019. Recuperado de:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Entidades_Federativas/2019/indicadores_2019.zip

Secretaría de Educación Pública (2020). Programa Sectorial Federal de Educación 2020-2024. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562380/Programa_Sectorial_de_Educacion_2020-2024.pdf

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2019). Proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019, Estrategia Programática. Recuperado de:

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pdf

Anexos

Anexo 1. Análisis FODA y recomendaciones.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
Características del Subfondo	1. ¿Se identifica el problema o necesidad prioritaria que busca resolver?	Amenaza	No se cuenta con el diagnóstico federal que identifique la problemática	Se recomienda que la SEGEY, gestione ante la SEP el árbol de problemas que sustente el Subfondo para identificar cuáles son las causas y sus efectos, con el objetivo de que los PP que ejercen recursos del Subfondo estén vinculados con los objetivos federales; así mismo, se sugiere que además de los objetivos establecidos en la LCF para el ejercicio del Subfondo, la SEGEY realice un esfuerzo para elaborar una estrategia que permita maximizar el uso de los recursos y focalizar la atención en las zonas que identifique como prioritarias en Yucatán.
Características del Subfondo	1. ¿Se identifica el problema o necesidad prioritaria que busca resolver?	Amenaza	No se pudo identificar la ubicación geográfica de la población que presenta el problema, sus características socioeconómicas y los grupos prioritarios.	Se recomienda que la SEGEY, gestione ante la SEP el árbol de problemas que sustente el Subfondo para identificar cuáles son las causas y sus efectos, con el objetivo de que los PP que ejercen recursos del Subfondo estén vinculados con los objetivos federales; así mismo, se sugiere que además de los objetivos establecidos en la LCF para el ejercicio

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
				del Subfondo, la SEGEY realice un esfuerzo para elaborar una estrategia que permita maximizar el uso de los recursos y focalizar la atención en las zonas que identifique como prioritarias en Yucatán.
Planeación Estratégica	2. ¿El Propósito del Subfondo está vinculado con los objetivos de la Planeación del Desarrollo?	Debilidad	No se tiene un documento donde se haga explícita la vinculación del Subfondo con la planeación de desarrollo a nivel Estatal y Federal	Se recomienda que la SEGEY elabore un documento en donde haga explícita la alineación del Subfondo con la planeación federal y estatal, para lo cual puede considerar la propuesta del equipo evaluador.
Planeación Estratégica	3. Los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del Subfondo, ¿Dan cumplimiento o contribuyen al logro de los objetivos del Subfondo?	Fortaleza	Ambos Programas Presupuestarios se alinean con los objetivos del Subfondo; ya que con base en sus MIR publicadas en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019, se identificó que contienen al menos dos componentes que implica la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura o equipamiento en escuelas públicas de nivel básico.	No aplica.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
Planeación Estratégica	4. ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al Subfondo tiene Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos y medios de verificación?	Fortaleza	El PP 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica" en su MIR, el 100% de objetivos que tienen vinculado al menos un indicador, metas, líneas base y plazos.	No aplica.
Planeación Estratégica	4. ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al Subfondo tiene Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos y medios de verificación?	Debilidad	El PP 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica" en su MIR, no cuenta con el nivel de fin y ninguno de los indicadores cuenta con medio de verificación públicos que permitan recrear su cálculo.	Se recomienda que la SEGEY elabore un conjunto de indicadores que permitan monitorear el desempeño de las actividades que derivan de la implementación de los programas vigentes para contribuir a mejorar el ejercicio del gasto del Subfondo y que se incorporen las fuentes de información públicos utilizadas para calcular cada uno de los indicadores. Para lo cual, se sugiere consultar las fuentes de apoyo expresadas en el informe.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
Planeación Estratégica	4. ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al Subfondo tiene Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos y medios de verificación?	Debilidad	Con respecto al PP 215 "Gestión Escolar" el 30% de los objetivos no cuenta con indicadores, y para el nivel de propósito y componentes que, si tiene indicadores, el 33.3% no cuenta con medios de verificación públicos.	Se recomienda que la SEGEY elabore un conjunto de indicadores que permitan monitorear el desempeño de las actividades que derivan de la implementación de los programas vigentes para contribuir a mejorar el ejercicio del gasto del Subfondo y que se incorporen las fuentes de información públicos utilizadas para calcular cada uno de los indicadores. Para lo cual, se sugiere consultar las fuentes de apoyo expresadas en el informe.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	5. ¿Se registra el avance físico-financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Subfondo en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte	Fortaleza	Los proyectos capturados en el SRFT de la SHCP cuentan con su ubicación a nivel de localidad y ésta se encuentra georreferenciada.	No aplica.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
	de Gestión de Proyectos).			
Avance en el Cumplimiento de Resultados	5. ¿Se registra el avance físico-financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Subfondo en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte de Gestión de Proyectos).	Debilidad	Se dificulta realizar el análisis comparativo del ejercicio reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos en el SRFT con la Cuenta Pública Estatal, debido a que se reporta esta información de manera agrupada y no desagregada por proyecto.	Se recomienda que la SEGEY solicite a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) la publicación de la información de los proyectos del FAM IEB en la Cuenta Pública Estatal a razón de contribuir a la transparencia del ejercicio de los Recursos de Transferencia Federal y que permita compararla información con lo reportado a la Federación. Así como, que verifiquen, modifiquen e identifiquen los montos correctos que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en los reportes de recursos que ejercieron estos Subfondos.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	5. ¿Se registra el avance físico-financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del	Debilidad	86 de los 127 proyectos reportados con un avance del 100% (67.7 %) presentan una inconsistencia al identificar que continúan en ejecución, así mismo uno tiene estatus de "Cancelado". Este proyecto cancelado fue el de "Mejoramiento en el J.N. Las Horas Felices 31DJN0194D en la localidad	Se recomienda que la SEGEY verifique el estatus de los proyectos reportados en la carpeta de Gestión de Proyectos, con la finalidad de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas; y se eviten malas interpretaciones por parte de la ciudadanía.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
	Subfondo en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte de Gestión de Proyectos).		y municipio de Mérida”, en el cual se reportó que se ejerció \$7,29,430.3.	
Avance en el Cumplimiento de Resultados	5. ¿Se registra el avance físico-financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Subfondo en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte	Debilidad	No es congruente el presupuesto reportado en la carpeta de Gestión de Proyectos con la Cuenta Pública Federal, ya que en esta última se registró para el FAM IEB \$267,324,752.4, por lo que se puede observar que el 39.8 % del presupuesto que le fue transferido al estado no fue reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos. El equipo evaluador considera que esto se debe a que no se consideran los proyectos que ejercieron recursos de los remanentes.	Se recomienda que la SEGEY solicite a la SAF la creación de una fuente de financiamiento diferente para distinguir los recursos provenientes de los remanentes y el fideicomiso del FAM.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
	de Gestión de Proyectos).			
Avance en el Cumplimiento de Resultados	5. ¿Se registra el avance físico-financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Subfondo en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte de Gestión de Proyectos).	Debilidad	No es congruente el presupuesto ejercido reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos y el Avance Financiero del SRFT. Debido a que, el monto total reportado como ejercido en la Carpeta de Gestión de Proyectos fue de \$106,314,095.1 y el Avance Financiero fue de \$168,412,158.2, por lo tanto, existe una diferencia de \$62,098,063.1 que equivale al 36.9 % del presupuesto ejercido.	Se recomienda que la SEGEY verifique captura del ejercicio de los recursos, de manera que en los montos sean coherentes con el Avance Financiero reportado en el SRFT y la Cuenta Pública Federal y estatal, con la finalidad de evitar confusiones e interpretaciones erróneas.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	5. ¿Se registra el avance físico-financiero, así como la localización de	Debilidad	No es congruente el presupuesto reportado en la carpeta de Gestión de Proyectos con la Cuenta Pública Federal, ya que en esta última se registró para el FAM IEB	Se recomienda que la SEGEY verifique captura del ejercicio de los recursos, de manera que en los montos sean coherentes con el Avance Financiero reportado en el SRFT y la Cuenta Pública

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
	todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Subfondo en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte de Gestión de Proyectos).		\$267,324,752.4, por lo que se puede observar que el 39.8 % del presupuesto que le fue transferido al estado no fue reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos.	Federal y estatal, con la finalidad de evitar confusiones e interpretaciones erróneas.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	5. ¿Se registra el avance físico-financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Subfondo en el Sistema de Reporte de	Debilidad	Se identificó una consistencia con los proyectos de "Mantenimiento (Impermeabilización, servicios sanitarios, instalación eléctrica, albañilería, cancelería) en la primaria Candelaria Ruz Patrón 31EPR0129T en la localidad y municipio de Progreso" y "Mantenimiento pluvial y Mantenimiento (impermeabilización, sanitarios, instalación eléctrica) en la primaria José María Morelos y Pavón	Se recomienda que la SEGEY verifique el estatus de los proyectos reportados en la carpeta de Gestión de Proyectos, con la finalidad de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas; y se eviten malas interpretaciones por parte de la ciudadanía.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
	Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte de Gestión de Proyectos).		31DPR0558L en la localidad y municipio de Mérida" ejercieron \$1,881,103.4 y \$81,132.9 respectivamente, sin embargo, reportan un avance de 0%.	
Avance en el Cumplimiento de Resultados	5. ¿Se registra el avance físico-financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Subfondo en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos	Debilidad	Se identificó la información reportada en la Carpeta de Gestión de proyectos cuenta con errores ortográficos.	Se recomienda verificar la captura en los próximos reportes.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
	(SRFT)? (Reporte de Gestión de Proyectos).			
Avance en el Cumplimiento de Resultados	6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del Subfondo desagregado por partida genérica en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)?	Fortaleza	De acuerdo con lo programado, tres de cuatro partidas en las que se reportó el ejercicio del recurso, ejercieron el 100 % del presupuesto.	No aplica.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del Subfondo desagregado por partida genérica en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)?	Fortaleza	Es importante destacar que \$166,487,871.5, equivalente al 98.9 % del presupuesto total ejercido del Subfondo fue a través de la partida genérica 612- Edificación no habitacional, lo cual es congruente con el propósito del FAM IEB.	No aplica.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
Avance en el Cumplimiento de Resultados	6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del Subfondo desagregado por partida genérica en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)?	Debilidad	El presupuesto reportado como ejercido dentro de la Cuenta Pública Federal 2019 para el FAM IEB fue \$267,324,752, los cual representa una diferencia de \$98,912,593.9 con referencia al Avance Financiero en el Informe Definitivo del SRFT, ya que con base en lo identificado en las observaciones de Avance Financiero los rendimientos ya se encuentran registrados.	Se recomienda que la SEGEY, encargada de la coordinación del Subfondo, verifique, modifique e identifique los montos correctos que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del Subfondo desagregado por partida genérica en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)?	Debilidad	El monto ejercido reportado en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal 2019, se identificó que no son congruentes, ya que con base a la información correspondiente a la Cuenta Pública Estatal 2019 que proporcionó la SAF, el monto ejercido fue de \$268,640,487.53, mientras que en el SRFT se reportó \$168,412,158.2, lo cual indica que en el Avance Financiero solo se reportó el 62.7 % del recurso que el Estado ejerció de este Subfondo.	Se recomienda que la SEGEY, encargada de la coordinación del Subfondo, verifique, modifique e identifique los montos correctos que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT y en la cuenta pública federal y estatal para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en los reportes de recursos que ejercieron estos Subfondos.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
Avance en el Cumplimiento de Resultados	7. ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del Subfondo?	Fortaleza	Se identificó que se les dio seguimiento a diez indicadores para los diferentes objetivos de la matriz en donde se reporta la totalidad de las metas de los indicadores.	No aplica.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	7. ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del Subfondo?	Debilidad	Dos programas no presentaron ningún avance, tres presentaron avances por debajo del 20 %, dos entre el 50 % y el 65 % y tres indicadores obtuvieron un avance superior al 100 %,	Se recomienda que la SEGEY considere los resultados históricos de las metas y la información financiera preexistente del Subfondo para establecer metas acordes en los próximos procesos de planeación, con la finalidad de incorporarlos en el establecimiento de las metas y mejorar la eficiencia de los recursos.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	8. Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.	Debilidad	El recurso reportado como ejercido en la Cuenta Pública Estatal se excede por 0.5 % de lo transferido por la federación.	Se recomienda a la SEGEY verificar si el sobre ejercicio de los recursos se debe a los rendimientos financieros y que estos hayan sido reportados en su totalidad en los diferentes instrumentos de transparencia y rendición de cuentas.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	8. Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.	Debilidad	Se identificó que la eficiencia del recurso es rechazable, debido a que el Subfondo utilizó el 100 % de los recursos que se le asignaron, sin embargo, solo logró alcanzar el 30 % de las metas programadas.	Se recomienda a la SEGEY elaborar un documento de planeación y programación de los recursos del Subfondo que le permitan posteriormente dar seguimiento del avance del logro de los objetivos e identificar los motivos por los que, aun

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
				ejerciendo todos los recursos asignados, no se lograron los objetivos.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	9. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos del Subfondo?	Fortaleza	El Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE), se menciona las evaluaciones externas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016. En él se menciona FAM en su vertiente de Infraestructura Educativa fue evaluado. Los resultados de estas evaluaciones pueden encontrarse en el portal de transparencia del estado, en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	No aplica.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	9. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos del Subfondo?	Debilidad	En el caso de la evaluación realizada en 2017 para el FAM IEB, no se identificó que haya sido reportada en el SRFT.	Se recomienda que, para evaluaciones futuras, la SEGEY asuma la responsabilidad de reportar en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de los PP y del Subfondo.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	9. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos del Subfondo?	Debilidad	En el caso de la evaluación realizada en 2017 para el FAM IEB, no se identificó que haya sido reportada en el SRFT.	Se recomienda que la Seplan de seguimiento y acompañamiento en el proceso de reporte de las Evaluaciones en el PASH.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
Avance en el Cumplimiento de Resultados	9. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos del Subfondo?	Fortaleza	Posteriormente, para el PAE 2018 se realizó las Fichas de Monitoreo y Evaluación para cada uno de los Subfondos pertenecientes al FAM y se publicaron en el SED del gobierno del Estado. En este caso, sí se reportó la evaluación en el SRFT, sin embargo, este reporte se realizó en el primer trimestre el ejercicio 2020.	No aplica.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	10. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?	Debilidad	De acuerdo con el Documento de Opinión y de Trabajo resultado de la evaluación en 2017 del FAM IEB, se identificaron 19 recomendaciones de las cuales 13 derivaron en un Aspecto Susceptibles de Mejora (ASM) y que fueron comprometidas de atender el 30 de septiembre. De éstas, siete fueron atendidos a tiempo, dos fueron atendidos después de la fecha. Las otras fueron canceladas debido a modificaciones estructurales de la administración pública.	Se recomienda a la dependencia responsable, que para futuras evaluaciones priorice la adecuación de los ASM a los cambios que puedan darse en el diseño de la MIR del Subfondo sobre cancelar aquellas que ya no apliquen.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
Avance en el Cumplimiento de Resultados	10. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?	Debilidad	Derivada de las evaluaciones realizada en 2018, fueron nueve los ASM que se comprometieron, de los cuáles solo uno fue atendido a tiempo, cinco fueron cancelados, quedando pendientes dos. Los ASM que no han sido atendidos tenían fecha de término al 30 de mayo de 2020.	Para atender estos ASM, se recomienda que la SEGEY identifique cuáles son los indicadores que no han estado alcanzando sus metas e identifiquen las razones por las que prevalece esta situación y documentar esta información con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para revertir esta situación. De igual manera, que la SEGEY haga público información usada para el cálculo de los indicadores de los programas que ejercen recursos del Subfondo
Avance en el Cumplimiento de Resultados	10. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?	Debilidad	Derivado de la evaluación en 2019 para el programa de Gestión Escolar, se emitieron 70 recomendaciones, de las cuales 12 derivaron en un ASM. De estas 12, ninguna ha sido atendida.	Se recomienda que la SEGEY establezca un calendario de actividades para solventar los ASM que están pendientes por atender.

Anexo 2. Alineación del FAM IEB con la planeación estratégica.

Planeación Estratégica	
Objetivos de Desarrollo Sostenible	ODS 4: Educación de Calidad Metas: 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024	En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo el fondo se alinea a la política social, específicamente al Derecho a la educación.
Programa Sectorial de Educación 2020-2024	4 “Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional” y a las estrategias prioritarias 4.1. “Asegurar las condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares”, 4.2. “Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura de los servicios educativos con atención prioritaria a las comunidades con mayor rezago social, marginación y violencia” y 4.3. “Garantizar el equipamiento adecuado de los centros educativos para potenciar el máximo logro de los aprendizajes”. Objetivo: 4. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. Estrategia: 4.1. Asegurar las condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares. Líneas de acción: 4.1.1. Ampliar, en coordinación con otras instancias, la cobertura de servicios básicos en las escuelas priorizando los planteles con mayores carencias para garantizar las condiciones mínimas de operación.

	4.1.2 Propiciar que los proyectos de infraestructura sean aquellos con mayor utilidad, beneficio a la comunidad escolar e impacto social. 4.1.3 Modernizar las condiciones físicas de los planteles para adecuarla a los retos y necesidades del siglo XXI, fortaleciendo la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Estrategia: 4.2. Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura de los servicios educativos con atención prioritaria a las comunidades con mayor rezago social, marginación y violencia. Líneas de acción: 4.2.1. Aumentar la oferta de espacios educativos mediante la construcción de nuevos planteles de todos los tipos, niveles y servicios educativos, a partir del análisis de la demanda y de acuerdo con los criterios de seguridad, funcionalidad, calidad, equidad y sustentabilidad. 4.2.2. Ampliar la infraestructura física educativa de los centros escolares existentes para lograr una mayor cobertura de los servicios educativos. 4.2.3. Realizar las adecuaciones necesarias para eliminar las barreras físicas al acceso, permanencia y participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el Sistema Educativo Nacional. Estrategia: 4.3. Garantizar el equipamiento adecuado de los centros educativos para potencia el máximo logro de los aprendizajes. Líneas de acción: 4.3.1. Dotar a los planteles educativos públicos del país del equipamiento necesario y adecuado para su operación, en diversos espacios, entre otros, aulas, bibliotecas, laboratorios y talleres. 4.3.2. Ampliar la disponibilidad de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el Sistema Educativo Nacional como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje o acceso a modelos educativos abiertos y a distancia. 4.3.5. Actualizar el equipamiento de los centros educativos para adecuarlo a los nuevos retos, fortaleciendo las actividades pedagógicas y proyectos relacionados a la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento.
--	--

	4.3.7. Propiciar el mantenimiento oportuno del equipamiento para la óptima prestación de los servicios educativos.
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024	Objetivo: 2.4.1. Disminuir el rezago educativo de la población del estado. Estrategias: 2.4.1.1. Fortalecer la infraestructura educativa básica y media superior, priorizando a las comunidades con mayor rezago educativo. Líneas de acción: 2.4.1.1.2. Rehabilitar los espacios educativos con infraestructura accesible e inclusiva. 2.4.1.1.3. Impulsar acciones de construcción y mantenimiento en las escuelas, que satisfagan las necesidades de los usuarios. ○ 2.4.1.1.4. Implementar acciones de equipamiento en escuelas del interior del estado.
Programa de Mediano Plazo de Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social 2018-2024	Objetivo: 4.1. Incrementar la cobertura de los servicios del nivel de educación básica y media superior en el interior del estado. Estrategia: 4.1.1. Diagnosticar la infraestructura educativa, priorizando las comunidades de mayor rezago educativo. Líneas de acción: 4.1.1.1. Gestionar la ampliación de los centros educativos, principalmente en las comunidades indígenas. 4.1.1.2. Procurar espacios educativos con infraestructura accesible e incluyente. 4.1.1.3. Gestionar el equipamiento de los espacios en telesecundarias y bachilleratos para ofertar la educación básica en comunidades con alto nivel de rezago.

Fuente: Elaboración propia con datos del PND 2018-2014, Programa Sectorial Federal de Educación 2020-2024, PED 2018-2024 y PMP Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social.

Anexo 3. Proyectos de inversión financiados con los recursos del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC190201563274	Construcción de 1 aula didáctica en segunda planta en la Prim. Quintana Roo 31EPR0092W en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$929,347.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$929,347.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC190201564020	Construcción de 1 aula didáctica en la Primaria Francisco Bates 31EPR0047J en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$41,719.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$441,719.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
							incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564056	Construcción de 2 aulas didácticas en la Primaria Nueva Creación Esteban H. Cervera Cervera 31DPR2105Y en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$929,728.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$929,728.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564120	Construcción de 1 aula didáctica, 1 servicio sanitario M12 en la Primaria Narcedalia García Aguilar 31DPR2099D en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,439,506.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,439,506.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC190201564133	Construcción de 2 aulas didácticas en la Primaria Carlos Carrillo Vega 31DPR2091L en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$853,381.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$853,381.3. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC190201564153	Construcción de 1 aula didáctica en la Primaria Irene Duch Gary 31DPR2082D en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$432,669.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$432,669.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC190201564193	Construcción de 1 aula didáctica en la Primaria	Secretaría de Educación	Si	\$454,782.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$454,782.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Sor Juana Inés de la Cruz 31DPR20640 en la localidad y municipio de Mérida	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564226	Construcción de 1 aula didáctica en la Primaria Hermila Galindo 31DPR2056F en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$486,814.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$486,814.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564244	Construcción de 1 aula didáctica en la Primaria Marcelina Silva Alcocer 31DPR2006Y en	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$493,400.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$493,400.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	la localidad y municipio de Valladolid	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564314	Construcción de 1 dirección de 3 x 8 Mts. En el J.N. Agustín Franco Villanueva 31DJN2039Z en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$328,275.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$328,275.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564340	Construcción de 1 aula didáctica en la Primaria José Vasconcelos 31DPR2004Z en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$448,501.4	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$448,501.3. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
							Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564445	Construcción de 1 aula didáctica en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla 31DPR2002B en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$504,000.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$504,000.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564455	Construcción de 1 aula didáctica en la Primaria Niños Héroes 31DPR2001C en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$515,904.4	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$515,904.43. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1902 01564466	Construcción de techumbre en la Primaria Benito Juárez García 31DPR0835Y en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$985,595.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$985,595.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564506	Construcción de 2 aulas didácticas en la Primaria América 31DPR0685H en la localidad y municipio de Kanasín	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,202,804.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,202,804.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564515	División del área del comedor para 2 aulas	Secretaría de Educación	Si	\$516,950.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$516,950.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	didácticas en la Primaria Luis Hidalgo Monroy 31DPR0584J en la localidad y municipio de Dzan	del Gobierno del Estado de Yucatán					embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564934	Construcción de 1 servicio sanitarios M12, división de aula de usos múltiples para adaptar 2 aulas didácticas en la Primaria Centenario del Ejército Mexicano 31DPR0396Q en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,441,589.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,441,589.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01564948	Construcción de 1 aula didáctica	Secretaría de	Si	\$714,725.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$714,725.8. El estatus de este proyecto

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	en la Primaria Nueva creación 31DPR0023A en la localidad de Kanasín (Fracc. Santa Ana) municipio de Kanasín	Educación del Gobierno del Estado de Yucatán					se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565217	Construcción de 2 aulas didáctica en la Primaria Emiliano Zapata 31DPR0422Y en la localidad y municipio de Kanasín	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,021,108.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,021,108.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565228	Construcción de 2 aulas didácticas, electrificación de baja y media	Secretaría de Educación del Gobierno	Si	\$1,301,723.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,301,723.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	tensión en la Primaria Niños Heroes de Chapultepec 31DPR0022B en la localidad y municipio de Kanasín	del Estado de Yucatán					identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565244	Construcción de 4 aulas didácticas en la Secundaria Técnica 82 31DST2028V en la localidad y municipio de Umán	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,208,826.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,208,826.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565255	Construcción de 4 aulas didácticas en la Secundaria Federal 15 31DES2029B en la localidad de	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$1,881,474.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,881,474.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Caucel municipio de Mérida	de Yucatán					se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565260	Construcción de 2 aulas didácticas en la Secundaria Humberto Lara y Lara 31EES0009Z en la localidad de Caucel municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$983,309.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$983,309.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565267	Construcción de 4 aulas didácticas en la Secundaria Lázaro Cárdenas del Río 31DES2018W en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,826,478.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,826,478.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
							no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565270	Construcción de 1 aula didáctica en la Secundaria Josefa Ortiz de Domínguez 31EES0081J en la localidad y municipio de Celestún	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$842,364.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$842,364.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565280	Construcción de 2 aulas didácticas en la Secundaria Técnica 76 31DST2025Y en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$616,796.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$616,796. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1902 01565292	Construcción de 1 aula didáctica en la Sec. Técnica 58 31DST2002N en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$489,524.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$489,524.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565307	Construcción de 1 aula didáctica en la Secundaria Nueva Creación 31DES2020K en la localidad de Santa Cruz Palomeque municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$518,042.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$518,042.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565320	Construcción de 1 aula didáctica en la Secundaria	Secretaría de Educación	Si	\$483,545.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$483,545.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	José León Bojórquez García 31DES2012B en la localidad y municipio de Hunucmá	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565331	Construcción de 1 aula didáctica en el J.N. Lol - Ha 31EJN0069E en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$430,176.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$430,176.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565345	Construcción de 3 aulas didácticas, ampliación de plaza cívica en el J.N. Beatriz	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$1,819,095.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,819,095.5. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Peniche Barrera 31DJN2070I en la localidad y municipio de Mérida	de Yucatán					localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565354	Rehabilitación de baño M12 existente y división de aula de usos múltiples para adaptar 2 aulas didácticas en el J.N. Ligia Trinidad Cámara Blum 31DJN2068U en la localidad y municipio de Umán	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$188,034.4	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$188,034.4. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565367	Construcción de 1 aula didáctica en el J.N. Juan Jacobo Rousseau 31DJN0175P en	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$510,903.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$510,903.86. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	la localidad y municipio de Mérida	de Yucatán					localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565370	Electrificación de baja tensión en el J.N. María Dolores Ramírez de Regil 31DJN0059Z en la localidad y municipio de Kanasín	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,444,954.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,444,954.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565372	Construcción de 1 aula didáctica en el J.N. Chak Peepen 31DCC20340 en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$417,680.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$417,680.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
							Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565377	Ampliación de servicios sanitarios en la Primaria Gabino de J. Vázquez 31EPR0155R en la localidad y municipio de Tetiz	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$574,158.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$574,157.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565383	Construcción de 1 aula USAER 3 x 8 Mts., 1 cancha de usos múltiples en la Primaria Otilia López 31EPR0166X en la localidad y municipio de Tizimin	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$721,528.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$721,528.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1902 01565391	Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios M6, plaza cívica, barda perimetral en el J.N. Fidelio Quintal Martín 31DCC2038K en la localidad y municipio de Muna	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$3,885,405.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$3,885,405.4. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565399	Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios M6, dirección, barda y plaza cívica en el J.N. Nueva creación 31EJN0088T en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$3,712,066.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$3,712,066.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC190201565403	Mantenimiento (Instalación eléctrica, impermeabilización, cancelería) en la Primaria Santiago Meneses 31EPR0084N en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$3,141,692.4	ND	94	Este proyecto ejerció la cantidad de \$3,141,692.4. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 94 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC190201565405	Construcción de techumbre en la Secundaria 22 de Febrero CROC 31SES0001K en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$2,443,069.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$2,443,069.3. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC190201565415	Construcción de techumbre en el J.N. Hunab Ku	Secretaría de Educación	Si	\$509,785.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$509,785.3. El estatus de este proyecto se reporta como de "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	31DCC2039J en la localidad y municipio de Kanasín	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565417	Mantenimiento (Cancelería, lámparas y ventiladores, sanitarios, impermeabilización) en la Primaria Manuel Sarrado 31EPR0040Q en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$2,283,122.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$2,283,121.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1902 01565422	Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios M6,	Secretaría de Educación del Gobierno	Si	\$2,938,127.6	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$2,938,127.5. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	plaza cívica, barda perimetral y pórtico en el J.N. Gabriel García Márquez 31DJN2069T en la localidad y municipio de Mérida	del Estado de Yucatán					identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01574881	Construcción de 4 aulas didácticas en la primaria Centenario de la Constitución de 1917 31DPR2106X en la localidad y municipio de Umán	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,764,009.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,764,009.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01574899	Construcción de red eléctrica y subestación en el Preescolar Gabriel García Márquez	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$222,936.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$222,936.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	31DJN2069T en la localidad y municipio de Mérida	de Yucatán					localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01574900	Construcción de 2 aulas didácticas en la primaria Rodolfo Alcocer Andrade 31DPR0696N en la localidad de San Rafael municipio de Maxcanú	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$976,851.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$976,851.4. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01574932	Construcción de red eléctrica y subestación en el Preescolar Nueva Creación 31EJN0088T en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$227,783.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$227,782.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
							Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01574941	Construcción de red eléctrica y subestación en el Preescolar Fidelio Quintal Martín 31DCC2038K en la localidad y municipio de Muna	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$259,136.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$259,136.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01574948	Construcción de 2 aulas didácticas en el preescolar Remigio Aguilar Sosa 31DJN0236M en la localidad y municipio de Tizimin	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$976,226.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$976,226.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1903 01574974	Construcción de 1 aula didáctica en el preescolar Hun-Ol 31DJN2023Y en la localidad y municipio de Kanasín	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$467,831.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$467,831.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575018	Construcción de 1 aula didáctica en el preescolar 20 de Noviembre 31DCC0088E en la localidad de Nohuayun municipio de Tetiz	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$460,344.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$460,344.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575029	Construcción de 1 aula didáctica en el preescolar	Secretaría de Educación	Si	\$422,975.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$422,975.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	José María Medina Ayora 31DJN0074R en la localidad y municipio de Ticul	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575045	Adaptación para 1 aula didáctica en la primaria Julián M. Castillo 31DPR0510S en la localidad de Pencuyut municipio de Tekax	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$297,290.2	ND	69.565 2174	Este proyecto ejerció la cantidad de \$297,290.1. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 69.5 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575098	Mantenimiento (Impermeabilización, servicios sanitarios, instalación eléctrica,	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$1,881,103.4	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,881,103.3, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	albañilería, cancelería) en la primaria Candelaria Ruz Patrón 31EPR0129T en la localidad y municipio de Progreso	de Yucatán					se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575106	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, pintura) en la primaria Ignacio Zaragoza 31DPR0171J en la localidad y municipio de Bokobá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$28,113.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$28,112.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575114	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios impermeabilizantes, pintura, cancelería) en el	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$616,670.1	ND	80	Este proyecto ejerció la cantidad de \$616,670.1. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 80 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	preescolar Chac Mool 31DJN0110F en la localidad y municipio de Cacalchén	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575118	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la primaria Gabriel Navarrete Pereyra 31DPR1728W en la localidad y municipio de Bokobá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$133,853.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$133,853.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575139	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en el preescolar Pablo Picasso 31DJN0158Z en la localidad y	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$45,768.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$45,768.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	municipio de Bokobá						Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575142	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la secundaria Gener Roberto Sosa Sosa 31EES0090R en la localidad y municipio de Bokobá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$365,786.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$365,786.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575154	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios impermeabilizante, pintura) en el preescolar Rita Cetina Gutiérrez 31DJN2029S en la localidad y municipio de Cacalchén	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$203,069.4	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$203,069.4. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1903 01575159	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la primaria José María Morelos y Pavón 31EPR0006J en la localidad y municipio de Cacalchén	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$149,579.6	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$149,579.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575251	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería y media tensión) en la primaria Ignacio Allende 31DPR0929M en la localidad y municipio de Cacalchén	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$676,543.1	ND	85	Este proyecto ejerció la cantidad de \$676,543.12. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 85 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575255	Mantenimiento (Eléctricidad,	Secretaría de	Si	\$834,856.6	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$834,856.6. El estatus de este proyecto

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la secundaria Ricardo López Méndez 31DST0032U en la localidad y municipio de Cacalchén	Educación del Gobierno del Estado de Yucatán					se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575259	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la primaria Francisco J. Mujica 31DPR0937V en la localidad y municipio de Cantamayec	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$703,817.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$703,817.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575263	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios,	Secretaría de Educación	Si	\$797,795.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$797,795.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	impermeabilizante, pintura, cancelería) en la secundaria Moisés Saenz 31EES0114K en la localidad y municipio de Cantamayec	del Gobierno del Estado de Yucatán					embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575269	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios impermeabilizante, pintura) en el preescolar Lol Beh 31DCC0274Z en la localidad y municipio de Cantamayec	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$282,426.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$282,426.5. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575275	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios impermeabilizante, pintura) en el preescolar	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$139,600.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$139,600.3. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Narciso Mendoza 31DCC0147D en la localidad de Cholul municipio de Cantamayec	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575282	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la primaria Arcadio Tuz Chan 31DPR0935X en la localidad de Cholul municipio de Cantamayec	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$181,799.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$181,799.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575298	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la primaria José Clemente Orozco 31DPB0066Y en	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$124,936.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$124,936.6. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	la localidad de Nenelá municipio de Cantamayec						Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575308	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, pintura) en el preescolar Victoriano Domínguez Tun 31DJN0189S en la localidad y municipio de Chicxulub Pueblo	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$228,849.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$228,849.5. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575313	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la primaria Felipe Carrillo Puerto 31EPR00180 en la localidad y municipio de	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$262,792.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$262,792.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Chicxulub Pueblo						incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575321	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la primaria Francisco I. Madero 31DPR0626S en la localidad y municipio de Chicxulub Pueblo	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$851,200.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$851,199.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575330	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios impermeabilizante, pintura) en el preescolar Jugamos a Aprender 31DJN2043L en la localidad y municipio de Celestún	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$325,346.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$325,346.5. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1903 01575345	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la secundaria 67 31EES0081J en la localidad y municipio de Celestún	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$505,858.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$505,858.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575350	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios impermeabilizante, pintura) en el preescolar Guadalupe Victoria 31DCC0168Q en la localidad y municipio de Chacsinkín	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$269,008.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$269,008.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575355	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios,	Secretaría de Educación	Si	\$659,753.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$659,753.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	impermeabilizante, pintura, cancelería) en la primaria. Héroes de 1847 31DPB0224X en la localidad y municipio de Chacsinkín	del Gobierno del Estado de Yucatán					embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575361	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios impermeabilizante, pintura) en el preescolar Emiliano Zapata 31DJN0151F en la localidad y municipio de Celestún	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$191,548.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$191,548.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575376	Mantenimiento (Eléctricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la primaria José	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$537,829.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$537,829.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Alayola Preve 31EPR0008H en la localidad y municipio de Celestún	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575380	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la primaria Juan José Martínez 31DPB2013G en la localidad y municipio de Chacsinkin	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$42,021.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$42,021.4. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575390	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la primaria Narciso Mendoza 31DPB0030J en	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$93,831.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$93,831.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	la localidad de X-box municipio de Chacsinkín						Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575395	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz 31EES0091Q en la localidad y municipio de Chacsinkin	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$516,696.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$516,696.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575403	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la secundaria Técnica 22 31DST0022N en la localidad y municipio de	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$344,987.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$344,987.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Chicxulub Pueblo						
YUC1903 01575410	Construcción de 1 aula didáctica en la secundaria Ernesto Novelo Torres 31ETV0061B en la localidad de Tahmuy municipio de Valladolid	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$447,245.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$447,245.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575425	Construcción de 1 aula didáctica en el preescolar Andrés Quintana Roo 31EJN0016Z, en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$449,900.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$449,899.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1903 01575437	Construcción de 1 techumbre en la primaria Niños Héroes 31EPR0215P en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,490,106.8	ND	97.039 4737	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,490,106.8. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 97.0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1903 01575441	Construcción de 1 aula didáctica en el preescolar Agustín Melgar 31DCC0266R en la localidad y municipio de Sacalum	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$524,987.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$524,987.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693672	Mantenimiento (Electricidad, albañilería,	Secretaría de Educación	Si	\$59,020.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$59,020.2. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	pintura), cerca en el preescolar Hernán Cortés 31DJN0142Y en la localidad y municipio de Chocholá	del Gobierno del Estado de Yucatán					embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693697	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios impermeabilizante, pintura) en el preescolar U Najil U Xook 31DJN2027U en la localidad y municipio de Chocholá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$268,596.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$268,596.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693720	Mantenimiento (Eléctricidad, albañilería, pintura) en el preescolar Chilam Balam	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$134,399.4	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 134399.36. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	31DCC0148C en la localidad y municipio de Chumayel	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693737	Mantenimiento (Electricidad, albañilería, pintura) en el preescolar Chilam Balam 31DJN0065J en la localidad y municipio de Chumayel	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$82,910.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$82,910.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693750	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en el preescolar Cecilio Chi 31DCC0108B en	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$343,092.4	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 343092.42. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	la localidad y municipio de Cuncunul						Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693772	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la primaria Vicente Guerrero 31DPR0966Q en la localidad y municipio de Chocholá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,299,128.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 1299128.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693802	Mejoramiento en el J.N. Las Horas Felices 31DJN0194D en la localidad y municipio de Mérida.	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1904 01693814	Mantenimiento (Electricidad, albañilería, pintura, impermeabilización) en la primaria Nicolás Bravo 31EPR0205I en la localidad y municipio de Chocholá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$109,780.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 109780.75. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693835	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la primaria Chilam Balam 31DPB0250V en la localidad y municipio de Chumayel	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$205,016.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 205016.13. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693847	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios,	Secretaría de Educación	Si	\$368,284.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$368,284.3. El estatus de este proyecto se reporta como de "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	impermeabilizante, pintura) en la primaria Sebastián Díaz Marín 31DPR03810 en la localidad y municipio de Chumayel	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693873	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la primaria Sebastián Díaz Marín 31EPR0019N en la localidad y municipio de Chumayel	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$14,924.1	ND	40	Este proyecto ejerció la cantidad de \$14,924.0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 40 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693889	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$296,812.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$296,812.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	primaria Nachi Cocom 31EPR0011V en la localidad y municipio de Cuncunul	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693914	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura), en la secundaria Niños Héroes 31DST0023M en la localidad y municipio de Chocholá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$207,975.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 207975.5. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693942	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la secundaria Juan José Hoil 31EES0071C en	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$637,270.5	ND	70	Este proyecto ejerció la cantidad de \$637,270.4. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de un 70 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	la localidad y municipio de Chumayel						Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693953	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la secundaria Ismael Rodríguez Aragón 31EES0101G en la localidad y municipio de Cuncunul	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$430,607.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 430607.31. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01693969	Mantenimiento (Impermeabilización, servicios sanitarios, instalación eléctrica, albañilería, cancelería) en la primaria Filemón Villafaña Farfán 31EPR0130I en la localidad y	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,608,837.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 1608837.07. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	municipio de Progreso						
YUC1904 01693984	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en el preescolar Felipe Carillo Puerto 31DCC0149B en la localidad y municipio de Dzan	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$178,335.7	ND	20	Este proyecto ejerció la cantidad de \$178,335.7. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 20 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694033	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en el preescolar Sasil Ja' 31DCC2035N en la localidad y municipio de Dzan	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$93,457.8	ND	70	Este proyecto ejerció la cantidad de \$93,457.7. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y avance físico es de 70 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1904 01694065	Mantenimiento (Sanitarios, cancelería y obra exterior) en el preescolar Jean Peaget 31DJN0086W en la localidad y municipio de Dzemul	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$63,230.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$63,230.0. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694097	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en el preescolar Isolina Aguilar 31EJN0041Z en la localidad y municipio de Dzemul	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$436,356.6	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$436,356.5. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694123	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios,	Secretaría de Educación	Si	\$496,079.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$496,079.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	impermeabilizante, pintura) en la primaria Benito Juárez 31EPR0020C en la localidad y municipio de Dzemul	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694153	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura) en la primaria Francisco J. Mujica 31DPR0543J en la localidad y municipio de Dzemul	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$587,633.6	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$587,633.5. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694162	Mantenimiento (Electricidad, albañilería, pintura, sanitarios) en la secundaria	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$126,981.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 126981.72. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Ricardo López Méndez 31EES0076Y en la localidad y municipio de Dzemul	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694178	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en el preescolar Nicolás Bravo 31DJN0042Z en la localidad y municipio de Dzilam de Bravo	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	100	Este proyecto no ejerció presupuesto y el estatus se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. Así mismo, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694206	Mantenimiento (Electricidad, albañilería, pintura, sanitarios) en el preescolar Raquel Dzib Cicero 31EJN0061M en	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	100	Este proyecto no ejerció presupuesto y el estatus se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. Así mismo, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	la localidad y municipio de Dzilam de Bravo						no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694220	Mantenimiento (Electricidad, albañilería, pintura, impermeabilización) en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla 31DPR0505G en la localidad y municipio de Dzilam de Bravo	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$258,560.4	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 258560.41. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694235	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, pintura, impermeabilización) en la primaria Venustiano Carranza 31EPR0014S en la localidad y municipio de Dzilam de Bravo	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$261,409.0	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 261408.99. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1904 01694253	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, pintura, impermeabilizante) en la secundaria Técnica 52 31DST0052H en la localidad y municipio de Dzilam de Bravo	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$741,994.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 741994.29. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694263	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, pintura, impermeabilización) en el preescolar Delio Moreno Cantón 31DJN0104V en la localidad y municipio de Ixil	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$100,767.0	ND	98	Este proyecto ejerció la cantidad de \$100,766.9. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 98 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694272	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios,	Secretaría de Educación	Si	\$350,211.0	ND	90	Este proyecto ejerció la cantidad de \$350,210.9. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	pintura, Impermeabilización) en la secundaria José Tec Poot 31EES0075Z en la localidad y municipio de Ixil	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución" y el avance físico es de 90 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694279	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, pintura, impermeabilización) en la primaria Petrolino Baquedano 31DPR0001P en la localidad y municipio de Ixil	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$460,294.6	ND	96	Este proyecto ejerció la cantidad de \$460,294.5. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 96 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694305	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilización, pintura, cancelería) en la	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$475,456.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 475456.85. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	secundaria Valentín Gómez Farías 31EES00930 en la localidad y municipio de Mama	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694314	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, pintura, cancelería) en la primaria Benito Juárez García 31DPB0159N en la localidad y municipio de Mama	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$347,403.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 347403.23. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694324	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilizante, pintura, cancelería) en la primaria Melchor Ocampo	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$588,996.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 588996.82. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	31EPR0016Q en la localidad y municipio de Mama						información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694370	Mantenimiento (Electricidad, albañilería, pintura, sanitarios, cancelería) en el preescolar Itz Caan 31DCC01530 en la localidad y municipio de Mayapán	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$145,471.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 145471.47. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694375	Mantenimiento (Electricidad, albañilería, pintura) en la primaria Orencio Itza 31DPB2032V en la localidad y municipio de Mayapán	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	100	Este proyecto no ejerció presupuesto y el estatus se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. Así mismo, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1904 01694387	Mantenimiento (Instalación eléctrica, cancelería, pintura, servicios sanitarios, impermeabilización) en la secundaria Santiago Pacheco Cruz 31EES0115J en la localidad y municipio de Mayapán	FAMBAS-122-19	Si	\$933,428.3	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 933428.25. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694422	Mantenimiento (Electricidad, sanitarios, impermeabilización, pintura, cancelería) en la secundaria Jacinto Pat 31EES0070D en la localidad y	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$317,925.7	ND	50	Este proyecto ejerció la cantidad de \$317,925.6. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 50 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	municipio de Dzan						incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694428	Mantenimiento en la escuela primaria Cristóbal Colon 31DPR1016Y en la localidad y municipio de Mayapán	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$144,649.8	ND	65	Este proyecto ejerció la cantidad de \$144,649.7. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 65 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01694436	Mantenimiento pluvial y Mantenimiento (impermeabilización, sanitarios, instalación eléctrica) en la primaria José María Morelos y Pavón 31DPR0558L en la localidad y	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$81,133.0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$81,132.9, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	municipio de Mérida						
YUC1904 01694450	Trabajos de Mantenimiento Emergente a la infraestructura física educativa en la Primaria Presidente Miguel Alemán 31EPR0068W en la localidad y municipio de Kanasín	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696007	Construcción de un aula didáctica, techumbre y mantenimiento en la secundaria Técnica 58 31DST2002N en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,919,942.1	ND	98.94 48052	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,919,942.0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 98.9 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1904 01696011	Construcción de 1 aula didáctica en el Preescolar Justo Sierra O'Reilly 31DCC0304D en la localidad y municipio de Oxxutzcab	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$411,312.6	ND	97.826 087	Este proyecto ejerció la cantidad de \$411,312.6. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 97.8 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696028	Construcción de 1 aula didáctica en la Primaria Jacinto Canek 31DPB2031W en la localidad de Pisté municipio de Tinum	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$410,256.4	ND	73.913 0435	Este proyecto ejerció la cantidad de \$410,256.3. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 73.9 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696038	Construcción de 1 aula didáctica en el Centro de	Secretaría de Educación	Si	\$513,705.7	ND	86.956 5217	Este proyecto ejerció la cantidad de \$513,705.6. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Atención Múltiple 14 31EML0027E en la localidad y municipio de Progreso	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución" y el avance físico es de 86.9 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696060	Construcción de 1 aula didáctica en el Preescolar Miguel Hidalgo y Costilla 31DCC0291Q en la localidad y municipio de Akil	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$254,171.7	ND	75	Este proyecto ejerció la cantidad de \$254,171.6. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 75 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696068	Construcción de 4 aulas didácticas, ampliación de plaza cívica y 1 servicio	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$2,709,500.4	ND	73.369 5652	Este proyecto ejerció la cantidad de \$2,709,500.4. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 73.3 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	sanitario M6 en la Primaria Cesar Mendoza Santana 31EPR0077D en la localidad y municipio de Mérida	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696079	Construcción de techumbre en la Secundaria Agustín Vadillo Cicero 31EES0021V en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$605,822.1	ND	54.276 3158	Este proyecto ejerció la cantidad de \$605,822.1. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 54.2 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696087	Construcción de un aula didáctica en el Preescolar Francisco I. Madero 31DCC0103G en la localidad de	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$569,419.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$569,419.5. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Kancab y municipio de Tekax	de Yucatán					comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696095	Rehabilitación del plantel Secundaria Técnica No.88 31EES0102F en la localidad y municipio de Chikindzonot	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,887,107.2	ND	53	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,887,107.17. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 53 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696107	Rehabilitación en la Primaria Marcial Cervera Buenfil 31DPR0855L en la localidad y municipio de Conkal	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$620,923.0	ND	68	Este proyecto ejerció la cantidad de \$620,922.9. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 68 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
							incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696113	Transformador en la secundaria Francisco Gonzales Bocanegra 31EES0087D en la localidad y municipio de Kopomá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$275,564.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$275,564.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696146	Construcción de un aula didáctica en el Preescolar Carlos Fuentes 31DJN2066W en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$425,199.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$425,199.8. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1904 01696161	Construcción de un aula didáctica en la Primaria Gaudencio Peraza Esquiliano 31DPR0113T en la localidad y municipio de Ticul	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$432,318.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$432,318.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696187	Transformador en la Primaria Niño Artillero 31DPR0121B en la localidad y municipio de Tzucacab	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$235,606.9	ND	98	Este proyecto ejerció la cantidad de \$235,606.8. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 98 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696504	Construcción de un aula didáctica en el Preescolar	Secretaría de Educación	Si	\$428,125.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 428\$,125.49. El estatus de este proyecto se reporta como de "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Ixchel 31DCC2032Q en la localidad y municipio de Ticul	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696549	Construcción de un aula didáctica en la Primaria Antonio Mediz Bolio 31DPR0442L en la localidad Emiliano Zapata, municipio Oxkutzcab.	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$400,597.5	ND	96.739 1304	Este proyecto ejerció la cantidad de \$400,597.4. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 96.7 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696577	Construcción de un comedor en la primaria Aquiles Serdán 31EPR0161B en la localidad y	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	Si	\$480,909.7	ND	97.222 2222	Este proyecto ejerció la cantidad de \$480,909.7. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 97.2 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	municipio de Tixkokob	de Yucatán					análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696596	Construcción de un aula didáctica en el Preescolar Narciso Bassols García 31DJN2051U en la localidad y municipio de Tecoh	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$326,835.7	ND	90.217 3913	Este proyecto ejerció la cantidad de \$326,835.69. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 90.2 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696610	Construcción de un aula didáctica en el Preescolar Nicolas Bravo 31DJN00422 en la localidad y municipio de Dzilan de Bravo.	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$ 687,728.9	ND	81.521 7391	Este proyecto ejerció la cantidad de \$687,728.8. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 81.5 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
							Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696670	Rehabilitación en la primaria Distrito Federal 31EPR0073H en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$756,884.8	ND	94	Este proyecto ejerció la cantidad de \$756,884.7. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 94 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696689	Rehabilitación en la primaria Jesús García 31EPR0060D en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,132,360.1	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,132,360.1. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1904 01696710	Rehabilitación en la primaria 20 de Noviembre 31EPR0021B en la localidad y municipio de Dzidzantun	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$495,159.3	ND	87	Este proyecto ejerció la cantidad de \$495,159.3. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 87 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696732	Rehabilitación (mantenimiento de 3 aulas) en la primaria Damián Carmona 31DTR0777Y en la localidad Texán Palomeque y municipio de Hunucmá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$602,025.7	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de \$602,025.7. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696750	Rehabilitación (desmantelamiento de cubierta	Secretaría de Educación	Si	\$302,312.2	ND	90	Este proyecto ejerció la cantidad de \$302,312.1. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	de palapa en área de dirección, portico y cocina para cambiarla por losa de vigueta y bovedilla de concreto) en el Preescolar Manuel Vázquez Farfán 31DJN0063L en la localidad y municipio de Mérida	del Gobierno del Estado de Yucatán					Ejecución" y el avance físico es de 90 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696767	Rehabilitación en el preescolar Consuelo Ruz de Fernández 31EJN0039K en la localidad y municipio de Progreso	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$1,188,030.0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$1,188,030.3, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1904 01696798	Mantenimiento y rehabilitación de red eléctrica en media tensión para restablecer el servicio eléctrico en la secundaria Juan Miguel Castro 31ETV0012T en la localidad de Campestre Flamboyanes municipio de Progreso	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$539,024.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 539024.47. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696820	Mantenimiento y rehabilitación de red eléctrica en media tensión para restablecer el servicio eléctrico en la primaria Francisco I. Madero 31DPR0626S en la localidad y	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$337,621.9	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 337621.9. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	municipio de Chicxulub Pueblo						
YUC1904 01696844	Mantenimiento y rehabilitación de red eléctrica en media tensión para restablecer el servicio eléctrico en la primaria Leonides Ayala Escamilla 31DPR0826Q en la localidad y municipio de Cuzamá	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$379,471.2	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 379471.22. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696855	Mantenimiento y rehabilitación de red eléctrica en media tensión para restablecer el servicio eléctrico en la primaria Ermilo Abreu Gómez 31DPR0842H en	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$470,408.4	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 470408.37. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	la localidad y municipio de Mérida						incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696866	Mantenimiento y rehabilitación de red eléctrica en media tensión para restablecer el servicio eléctrico en el preescolar Arcoiris 31DJN0256Z en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$355,489.5	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 355489.49. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01696879	Mantenimiento y rehabilitación de red eléctrica en media tensión para restablecer el servicio eléctrico en el preescolar María Montessori 31DCC0175Z en la localidad y	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$503,409.8	ND	100	Este proyecto ejerció la cantidad de 503409.76. El estatus de este proyecto se reporta como de "En Ejecución", sin embargo, el avance físico es de 100 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	municipio de Temozón						incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01697004	Mantenimiento y habilitación de red eléctrica en media tensión, para restablecer el servicio eléctrico (subestación particular) en el Preescolar Bebezah C.C.T. 31DIN2082Y ubicada en la localidad de Ticopo y municipio de Acanceh	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de 0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01697015	Mantenimiento en la Secundaria José Vasconcelos 31DES0010Q en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	78	Este proyecto no ejerció presupuesto, sin embargo, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 78 %. Así mismo, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
							la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01697029	Mantenimiento en la Secundaria Rafael Chazaro Pérez 31EES0014L en la localidad y municipio de Progreso	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$680,193.1	ND	86	Este proyecto ejerció la cantidad de \$680,193.1. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 86 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01697042	Mantenimiento en la Secundaria Elvia Carrillo Puerto 31DES2025F en la localidad y municipio de Progreso	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$589,630.5	ND	86	Este proyecto ejerció la cantidad de \$589,630.4. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es de 86 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
YUC1904 01697181	Trabajos de reparaciones y mantenimiento en el Preescolar Frida Kahlo 31DJN2062Z en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01697322	Trabajos de reparaciones y mantenimiento en el Preescolar Galileo Galilei 31DJN0020N la localidad y municipio de Kanasín	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01697327	Trabajos de reparaciones y mantenimiento en el Preescolar Federación de	Secretaría de Educación del Gobierno	Si	\$0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y avance físico es 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	Trabajadores del Estado 31EJN0068F de Yucatán en la localidad y municipio de Mérida	del Estado de Yucatán					efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01697337	Trabajos de reparaciones y mantenimiento en el Preescolar Ichcaansiho 31DJN0210E en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y avance físico es 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01697346	Trabajos de reparaciones y mantenimiento en el Preescolar Concepción González Naranjo 31DJN0220L en la localidad y	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	Porcentaje de Avance físico	Breve análisis
	municipio de Mérida						no se incluye la información financiera del FAM IEB.
YUC1904 01697352	Trabajos de reparaciones y mantenimiento en la Primaria Baja California 31EPR0050X en la localidad y municipio de Mérida	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	Si	\$0	ND	0	Este proyecto ejerció la cantidad de \$0. Además, el estatus del proyecto se reporta como "En Ejecución" y el avance físico es 0 %. También, se identificó su ubicación a nivel de localidad. Para efectos del análisis no se puede realizar la comparativa con respecto a la información reportada en la Cuenta Pública Estatal debido a que no se incluye la información financiera del FAM IEB.

Fuente: Carpeta de Gestión de Proyectos del Informe Definitivo 2019, Plataforma de Transparencia Presupuestaria.

Anexo 4. Resultados de las metas y avances de los indicadores del FAM IEB.

Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores "SRFT" Para 2018									
Nivel	Objetivos	Indicadores			Metas programadas		Cierre		
		Denominación	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Anual	Al período	Resultado al Período	Avance % al período
					Dimensión Frecuencia				
Propósito	Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE).	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED con necesidades de infraestructura física educativa) x 100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	100	Anual	NA	22.4

Propósito	Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE).	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico del estado)x 100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	7.9	Anual	NA	4.3
Componente	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t)x 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Trimestral	NA	0

Componente	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t)x 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Trimestral	NA	95.9
Componente	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Trimestral	NA	0

			aprobado en el periodo t)x 100						
Componente	Proyectos Integrales de infraestructura física concluidos en escuelas públicas de tipo básico a través del FAM potenciado.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el periodo t / Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el periodo t)x 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Trimestral	NA	19.2
Actividad	Ejecución de proyectos Integrales de infraestructura física de escuelas públicas de tipo básico a través del FAM potenciado.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Trimestral	NA	0

			equipamiento en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100						
Actividad	Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Trimestral	NA	6.6

			el período t) x 100						
Actividad	Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el período t) x 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Trimestral	NA	0
Actividad	Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con	(Número de escuelas públicas de tipo básico con	Porcentaje	Gestión Eficacia	100	Trimestral	NA	0

	y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM regular.	proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100		Trimestral				
--	---	---	--	--	------------	--	--	--	--

Fuente: Indicadores del Informe Definitivo 2018, Plataforma de Transparencia Presupuestaria.

Nivel	Objetivos	Para 2019							
		Indicadores				Metas programadas		Avance	
		Denominación	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo Dimensión Frecuencia	Anual	Al Período	Resultado al Período	Avance % al periodo
Propósito	Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE).	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED con necesidades de infraestructura física educativa)x 100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	100	Cuarto trimestre	3.8	3.8

Propósito	Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE).	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico del estado)x 100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	11	Cuarto trimestre	18.0	198.3
Componente	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t)x 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Cuarto trimestre	100	100

Componente	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Cuarto trimestre	118.6	118.6
Componente	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Cuarto trimestre	60.4	56.4

			aprobado en el periodo t) x 100						
Componente	Proyectos Integrales de infraestructura física concluidos en escuelas públicas de tipo básico a través del FAM potenciado.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el periodo t / Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	Cuarto trimestre	3.6	3.6
Actividad	Ejecución de proyectos Integrales de infraestructura física de escuelas públicas de tipo básico a través del FAM potenciado.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	19.7	Cuarto trimestre	0	0

			en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100						
Actividad	Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	23.3	Cuarto trimestre	4.7	20.2

Actividad	Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	25	Cuarto trimestre	0	0
Actividad	Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t /	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	24.8	Cuarto trimestre	15.8	63.8

			Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t)x 100						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Fuente: Indicadores del Informe Definitivo 2019, Plataforma de Transparencia Presupuestaria.

Anexo 5. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y costo de la evaluación

Nombre del coordinador de la evaluación:	Verónica Chávez Canul
Cargo:	Coordinadora
Institución a la que pertenece:	Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	veronica.chavez@yucatan.gob.mx
Teléfono (con clave lada):	(999) 96118010 ext. 47005
Principales colaboradores:	1.- José Carlo Navarrete 2.- 3.- 4.-
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	Dirección de Planeación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	C. Daniel Humberto Hoyos Figueroa
Forma de contratación de la instancia evaluadora	NA
Costo total de la evaluación	NA
Fuente de financiamiento	NA

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO 2020



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024

SEPLAN
SECRETARÍA TÉCNICA DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

